

表 A.0.21

监理例会会议纪要

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

编号：CZZH-ZH-A021-004

会议地点	南京国际博览中心展馆屋顶 分布式光伏项目部	会议时间	2024.11.29 14.30 分
会议主持人	孟飞		
会议主题：第四次监理例会			
会议内容： 2024 年 11 月 29 日，由南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目监理部总监理工程师孟飞主持组织召开南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目监理例会，会议上对项目当前项目施工情况进行汇报，同时对下一阶段的开工进行部署，会议主要内容如下： 一、总承包单位汇报本周施工完成情况及下周安排： 1、组件陆续进场（滞后） 2、1#展馆的组件吊装、安装全部完成（滞后） 3、2#展馆的夹其、导轨固定安装全部完成（正常） 4、3#展馆的夹其、导轨固定安装全部完成（正常） 5、4#展馆的夹其、导轨固定安装全部完成（正常） 6、1#、2#、3#、4#混凝土屋面支架完成（正常） 7、5#、6#、7#、8#、9#展馆混凝土屋面水泥墩子吊装完成。（正常） 8、2#展馆直流线敷设完成 50%（正常） 9、3#展馆直流线（微逆部分）敷设完成（正常） 下周安排： 1、1#展馆的组件吊装及安装完成 60 箱，占 1#展馆 50%。 5、2、5#、6#、7#、8#、9#展馆混凝土屋面支架安装完成。 3、2#展馆直流线敷设完成 100%。 4、4、3#展馆直流线（微逆部分）敷设全部完成。 安全汇报： 1. 已完成每天对各班组召开班前会的监督管理。 2. 已完成对现场灭火器的周巡查和临电电箱的日巡查。 3. 已完成每天对施工现场的安全巡查。 4. 已完成对吊装区域的旁站监护。 安全汇报： 1. 加强现场安全常态化管理工作 二、监理单位对项目的要求： 监理安全检查发现一下问题			

1. 未完善作业范围内围挡，设置警示牌，禁止人员通行；防坠落措施，配备工具袋

2. 1-3号馆警戒线需加固定支撑，间距过大，风吹漂浮不定。

3. 施工区域内存在垃圾未集中堆放

1. 混凝土支架基础强度未达标禁止出现在施工区域内，下次如发现加倍处罚；

2. 混凝土屋面支架安装高低不平；验收前及时自检调整，提高验收效率；

3. 支架基础平整密实、色泽均匀，表面无严重缺陷，对出现的一般缺陷，按技术处理方案进行处理，或者进行更换；

4. 部分支架型材端口处做防腐，类似问题请关注整改；

5. 资料完成后在进行报验工作；

6. 多次进场材料未及时报审报验，不经验收擅自使用；考核 5000 元；

三、代建设单位对项目的要求：

1、做好施工区域范围内围挡，警示牌，禁止人员通行及临边洞口安全防坠落措施、冬季防滑措施；

2. 加强工人劳动防护用品使用情况安全交底，冬季安全教育，配备齐全劳动防护用品（安全帽、安全带、安全绳、防坠落用品、安全手套、防滑鞋等）

3、合理安排吊装时间不得影响展会展程

4、做好组件到货、卸货的注意事项的交底如卸货区域需有警示标识，以避免发生意外事故及安全质量交底禁止单人搬组件，禁止头顶背运等方式搬运组件

5、进场材料及时向监理部报验，施工单位及时提供验收资料，合格后监理部签署验收凭证，不经验收擅自使用；考核 2000 元，且进度款扣除此笔款项，不合格材料及时退场不要滞留在施工场地；

6、在不影响安全质量前提有序推进进度，结合设备测试结果有效确定进度计划

7、监理部日常安全巡查抽查特种工种持证上岗情况（高空证、电工证等）；

8、总包单位落实好农民工按时足额发放，总包单位按有关规定开设农民工工资专用账户，有关资料由总包单位妥善保存备查

四、建设单位对项目的要求：

1. 做好需要测试设备的准备工作，不得于实际进度相偏差

2. 安全必须满足相关规范要求，会议前做好工期、质量、安全汇报工作

上次会议问题落实情况：

主送单位	南京昱中新能源科技有限公司 南京河西新城建设发展有限公司		
抄送单位	天津奥联新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签发	孟飞	整理	魏树成

