

表 A.0.21

监理例会会议纪要

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

编号：CZZH-ZH-A021-018

会议地点	南京国际博览中心展馆屋顶 分布式光伏项目部	会议时间	2025.4.07 14.30 分
会议主持人	孟飞		
会议主题：第十八次监理例会			
会议内容： 2025 年 4 月 7 日，由南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目监理部总监理工程师孟飞主持组织召开南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目监理例会，会议上对项目当前项目施工情况进行汇报，同时对下一阶段的开工进行部署，会议主要内容如下： 一、总承包单位汇报本周施工完成情况及下周安排： 本周实际施工完成情况： 1、5 号馆微逆、微逆盒、汇流箱安装完成 60%。 2、5 号馆的屋面桥架安装完成 80%，汇流箱至箱变的桥架完成 70%。 3、6-7 号馆的高低压电缆敷设完成 80%。（现场开展不让吊装） 4、8-9 号馆屋顶桥架和微逆至汇流箱的桥架未完成，逆变器、汇流箱安装未完成。 5、5 号馆、8 号馆组件安装完成 90% 6、3 号馆至 9 号馆的设备吊装全部完成。 下周计划完成： 1、5 号馆的 3*4 电缆及 2*1.5 的线缆敷设完成。 5 号馆的逆、汇流箱安装完成。 8-9 号馆组件安装完成。 8-9 号馆微逆汇流箱安装完成，接地扁铁安装完成。 6-7 号馆高低压电缆敷设完成。 监理单位对项目的要求： 1. 通讯光纤与高压电缆同一桥架需整改 2. 接地需电阻测试见证 3. 提醒：汇流箱箱体接地未做，封堵未做 1-3#馆带电，（汇流箱断电，做好安全保护措施） 4. 电缆敷设人员需增加，高压电缆头制作人员需增加 5. 4.8 日进行 1-3#馆初检列出整改项消缺整改			



三、代建设单位对项目的要求:

1. 做好 1-9#馆屋顶施工安全措施及工人降温防暑措施
2. 所有设备试验及材料、工序经监理部验收见证完成签认后方为合格
3. 合理安排 589#馆施工组织方式保证并网如期完成, 电缆敷设工作及高压电缆头人员缺少
4. 吊装过程严格执行施工方案要求, 保证安全吊装, 保持与展馆的安全施工距离
5. 加强下墙桥架安装美化工作

四、建设单位对项目的要求:

落实未到场主要材料设备进场时间, 合理规划人力、物力, 以确保本工程如期并网

上次会议问题落实情况:

主送单位	南京昱中新能源科技有限公司 南京河西新城建设发展有限公司		
抄送单位	天津奥联新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签 发	孟 飞	整 理	徐文龙

