

会议纪要

工程名称：锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号：BKWX-CZZH-HY-001

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2024.11.08 14:00
会议主持人	姜旭		
会议主题：每周项目例会及安全例会			
参会人员：陈锡东 胡斌 姜旭 王成 厉建成			
会议主要内容： 1、材料到货：580W 组件 244 片、临时围栏材料全部进场，其余材料采购中。 2、围栏安装 3、对现场施工人员进行安全及技术交底 4、常州正衡电力工程监理有限公司委派胡斌监理工程师承担本项目的监理工作，执行本项目的监理合同和全面负责现场的监管，审查并协助施工方完善质量保证体系，健全质量管理制度，单项验收由施工方自检合格后上报我方及建设方，经我方及建设方检查合格后再进行下道工序，严禁未经验收就进入下道工序施工，如有发现立即返工。 5、严格执行监理工程师复核检查制度：认真审阅施工方编制的施工组织设计，施工技术方案；审查特种作业人员资质；督促施工单位按照工程建设强制性标志合专项安全施工方案组织施工，制止违规施工作业。 6、要求施工方抓紧对开工前期资料整理报审；过程资料、进场材料、设备的报审等要与施工同步进行。 7、要求尽快把项目施工蓝图完善并给监理项目部一份，方便监理单位编制前期监理资料和作为对施工现场监管的依据。 8、现场人员必须进行三级安全教育；正确佩戴安全防护用品，登高作业必须佩戴安全带施工现场严禁吸烟。特种作业人员必须持证上岗，电焊作业要开具动火作业票，配备专职监护人，现场临时用电采取三级配电两级保护，严禁私拉乱接。			
主送单位	建设单位：比克（无锡）电力有限公司 总包单位：无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024年11月08日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：胡斌

会议签到表

2024年 11月 8日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
陈	无锡钧茂	项目经理	18950966901	
历建成	无锡钧茂	施工负责人	15066644767	
胡文才	常州五经	经理	1952423268	
姜如	常州五经	经理	17624520417	
陈智东	代金无锡	项目经理	13771572431	

会议纪要

工程名称：锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号：WXBK-JSDD-HY-002

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2024.11.15 14:00
会议主持人	姜旭		
会议主题：每周项目例会及安全例会			
参会人员：陈锡东 胡斌 姜旭 王成 厉建成			
会议主要内容： 材料到货：组件 6 箱、部分支架基座、TPO 导轨全部进场、压块接地垫片全部进场、部分交流电缆进场，其余材料采购中。 1、安全临时围栏安装 2、水泥屋面化学螺栓放线定位及安装 3、TPO 屋面放线定位 4、部分交流电缆敷设 5、下周化学螺栓安装完成 100%，TPO 支座完成 100%，部分支架安装。 6、安全技术方面：三级安全教育，安全技术交底等。 7、注意材料堆放、存放的成品保护。 8、吊装位置选择合理，分散及时。 9、施工图、铭牌、可视化标识。 10、现场个别施工人员未带安全帽			
主送单位	比克（无锡）电力有限公司 无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024 年 11 月 15 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签发：胡斌

会议签到表

2024年 11 月 15 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
钱	无锡钧茂	执行经理	15995096600	
厉建成	无锡钧茂	施工负责人	15066644767	
胡文武	常州路路	经理	1953242368	
姜如	常州路路	经理	17604520417	
陈锦东	PP在无锡	项目经理	137 715 72431	

会议纪要

工程名称：锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号：WXBK-JSDD-HY-003

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2024.11.22 14:00
会议主持人	姜旭		
会议主题：每周项目例会及安全例会			
参会人员：陈锡东 胡斌 姜旭 王成 厉建成			
会议主要内容： 材料到货：580w 组件 244 片、部分支架基座、TPO 导轨全部进场、压块接地垫片全部进场、部分交流电 缆进场、化学螺栓支架部分进场、桥架接地扁铁全部进场，其余材料采购中。 1、TPO 支座安装 2、化学螺栓安装 3、化学螺栓支架安装 4、A11TPO 支座安装完，A11TPO 支架安装 20%，B4 接地扁铁安装桥架安装。 5、安全技术方面：三级安全教育，安全技术交底等。 6、注意材料堆放、存放的成品保护。 7、吊装位置选择合理，分散及时。 8、施工图、铭牌、可视化标识。 9、个别化学螺栓打孔过大需要做防水措施。 10、吊装材料时未设置警戒线。			
主送单位	比克（无锡）电力有限公司 无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024年11月22日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：胡斌

会议签到表

2024年 11月 22日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
钱	无锡锡悦机械有限公司	执行董事	15995096690	
厉建成	无锡钧茂	施工负责人	15066644767	
胡敏才	常州政德	经理	19572423268	
姜如	常州政德	经理	17604520417	
陈智东	亿友无智	项目经理	13771572431	

会议纪要

工程名称：锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号：WXBK-JSDD-HY-004

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2024.11.29 14:00
会议主持人	姜旭		
会议主题：每周项目例会及安全例会			
参会人员：陈锡东 胡斌 姜旭 王成 厉建成			
会议主要内容： 材料到货：组件全部进场、支架基座、TPO 导轨全部进场、压块接地垫片全部进场、部分交流电缆进场、化学螺栓支架全部进场、桥架接地扁铁全部进场、直流电缆全部进场，其余材料采购中。 1、TPO 支座安装 2、化学螺栓支架安装 3、接地扁铁安装 4、直流桥架安装 5、TPO 支架安装 6、TPO 支座安装完成 100%、TPO 支架安装 100%、直流桥架安装 60%、直流电缆敷设 20%、接地扁铁安装 70%、组件安装 5%。 7、安全技术方面：三级安全教育，安全技术交底等。 8、注意材料堆放、存放的成品保护。 9、吊装位置选择合理，分散及时。 10、施工图、铭牌、可视化标识。 11、直流桥架接地线未安装在接地孔。 12、现场焊接接地扁铁时未配备灭火器。			
主送单位	比克（无锡）电力有限公司 无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024年11月29日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：胡斌

会议签到表

2024年 11 月 29 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
王斌	无锡钧茂 科技加	执行经理	15995096690	
厉建成	无锡钧茂	施工负责人	15066144767	
胡文武	常州工程	经理	19532423268	
姜旭	常州工程	经理	17604520417	
陈锡东	北京无疆	项目经理	13771572431	

会议纪要

工程名称：锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号：XBK-JSC0-WI-005

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2024.12.06 14:00
会议主持人	姜旭		
会议主题：每周项目例会及安全例会			
参会人员：陈锡东 胡斌 姜旭 王成 厉建成			
会议主要内容： 材料到货：组件全部进场、支架基座、TPO 导轨全部进场、压块接地垫片全部进场、交流电缆全部进场、化学螺栓支架全部进场、桥架接地扁铁全部进场、直流电缆全部进场、逆变器进场 2 台、并网柜全部进场。 1、TPO 支座安装 2、桥架安装 3、接地扁铁安装 4、直流桥架安装 5、TPO 支架安装 6、直流电缆敷设 7、组件吊装分散及安装 8、逆变器进场卸货 9、组件安装 50%、交流电缆敷设完成、逆变器安装完成、直流桥架安装完成、支架安装、接地扁铁安装。 10、安全技术方面：三级安全教育，安全技术交底等。 11、注意材料堆放、存放的成品保护。 12、吊装位置选择合理，分散及时。 13、施工图、铭牌、可视化标识。 14、现场接地扁铁与原来厂区接地焊接处搭接面积不符合要求。			
主送单位	比克（无锡）电力有限公司 无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024年12月06日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：胡斌

会议签到表

2024年 12月 6日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
张	无锡新嘉德微电子股份有限公司	执行经理	15995096690	
房建成	无锡锡茂	施工负责人	1506664767	
胡敏武	常州政经	经理	19532423268	
姜田	常州政经	经理	17604520417	
陈锦东	北京天银	项目经理	13771572431	

会议纪要

工程名称：锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

编号：WXBK-JSDD-HY-006

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2024.12.13.14:00
会议主持人	姜旭		
会议主题：每周项目例会及安全例会			
参会人员：陈锡东 胡斌 姜旭 王成 厉建成			
会议主要内容： 材料到货：组件全部进场、支架基座、TPO 导轨全部进场、压块接地垫片全部进场、交流电缆全部进场、化学螺栓支架全部进场、桥架接地扁铁全部进场、直流电缆全部进场、逆变器进场 2 台、并网柜全部进场。 1、接地扁铁安装 2、直流电缆敷设 3、直流桥架安装 4、交流电缆敷设 5、组件吊装分散及安装 6、交流电缆敷设完成、逆变器安装完成、支架安装、接地扁铁安装、交流电缆头制作安装 7、安全技术方面：三级安全教育，安全技术交底等。 8、注意材料堆放、存放的成品保护。 9、吊装位置选择合理，分散及时。 10、施工图、铭牌、可视化标识。 11、个别组件中压块紧固不到位，中间缝隙较大。			
主送单位	比克（无锡）电力有限公司 无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024年12月06日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签发：胡斌

会议签到表

2024 年 12 月 13 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
王成	无锡微纳光电有限公司	执行经理	1599596690	
厉建成	无锡的茂聚晟新能源科技有限公司 施庆斌		1506664476	
胡文武	常州正信	经理	19532423268	
曹旭	常州正信	经理	17604520417	
陈锡东	比克无锡	项目经理	13771572431	