

会议纪要

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-01

签发：

会议地点	施工现场	会议时间	2024 年 12 月 20 日
会议主持人	姜旭		
会议主题：项目例会			
会议内容：			
建设单位：郎溪申宣新能源科技有限公司			
王上佳--代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作			
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
张献兵--本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。			
姜旭--本项目总监代表，协助总监理工程师负责本项目监理工作。			
施工单位：浙江玉信电力建设有限公司			
胡江浩--本项目项目经理，全面负责本项目管理工作。			
上周施工完成情况：			
1、夹具安装完成 70%			
2、导轨安装完成 30%			
下周施工计划：			
1、安全围栏安装			
2、采光带防坠网安装			
监理单位要求：			
1、出入主要施工通道无安全标识（必须戴安全帽，临边危险，当心坠落等）			
2、吊装作业时，必须选择正确的吊点，合理栓索具，试吊。			
3、施工现场临时用电设置三级配电箱			
4、施工现场每完成一道工序需向我单位进行报验，验收合格后方可继续下一工序，未经验收擅自进行下一工序我单位后续相关资料不予签字确认。			
5、总包单位应尽快编撰相应的前期报审资料，对已进场的材料进行报验，经过我单位验收合格后方可使用，若使用未验收材料擅自施工，后续相关我单位不予验收。			
6、施工现场要配备灭火器			
7、施工现场安全措施完成后例如安全围栏。采光带防坠网完成后方可大面积施工，安全措施未完			

成情况下不允许大面积施工。 建设单位要求： 1、进入现场的材料第一时间向监理单位报验，材料报审相关资料提供给监理单位确认。确认符合要去后才可以使用。 2、现场加固施工材料进行报验、施工完成部分报验监理单位验收。			
上次会议问题落实情况： /			
主送单位	浙江玉信电力建设有限公司		
抄送单位	郎溪申宣新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20241220

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。