

会议纪要

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-02

签发：

会议地点	施工现场	会议时间	2024 年 12 月 27 日
会议主持人	姜旭		
会议主题：项目例会			
会议内容：			
建设单位：郎溪申宣新能源科技有限公司			
王上佳--代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作			
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
张献兵--本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。			
姜旭--本项目总监代表，协助总监理工程师负责本项目监理工作。			
施工单位：浙江玉信电力建设有限公司			
胡江浩--本项目项目经理，全面负责本项目管理工作。			
上周施工完成情况：			
1、夹具安装完成 80%			
2、导轨安装完成 80%			
3、运维通道安装已完成 5%			
4、桥架安装已完成 15%			
下周施工计划：			
1、安全围栏安装			
2、采光带防坠网安装			
3、运维通道安装			
监理单位要求：			
1、现场屋面夹具存在未打紧情况、需要整改			
2、爬梯护笼施工工艺与 EPC 合同中施工工艺不符、需要整改			
3、爬梯踏步圆钢未满焊且圆钢是空心与施工工艺不符、需要整改			
4、爬梯过屋面女儿墙未延伸安全距离、需要整改			
5、现场工人存在吸烟情况。			
6、采光带防坠网未安装前临时防护未设置临时防护。			

7、现场工人安全意识薄弱、需要加强安全教育及安全管理。			
1、上次会议问题落实情况：施工现场要配备灭火器已落实、出入主要施工通道无安全标识（必须戴安全帽，临边危险，当心坠落等）已落实、吊装作业时，必须选择正确的吊点，合理栓索具，试吊已落实、施工现场临时用电设置三级配电箱已落实、其他慢慢落实。			
主送单位	浙江玉信电力建设有限公司		
抄送单位	郎溪申宣新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20241227

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。