

会议纪要

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-04

签发：

会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 01 月 10 日
会议主持人	姜旭		
会议主题：项目例会			
会议内容：			
建设单位：郎溪申宣新能源科技有限公司 王上佳--代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 张献兵--本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。 姜旭--本项目总监代表，协助总监理工程师负责本项目监理工作。 施工单位：浙江玉信电力建设有限公司 胡江浩--本项目项目经理，全面负责本项目管理工作。			
上周施工完成情况：			
1、安全围栏完成 35% 2、运维通道完成 30%			
下周施工计划：			
1、安全围栏安装完成 100% 2、直流桥架安装 80% 3、运维通道安装 80% 4、接地扁铁安装 20%			
监理单位要求：			
1、现场围栏安装屋脊处存在高度差，围栏横杆安装时需要解决方案。 2、现场围栏安装过程中个别区域因原来厂区结构影响不易夹具安装，需要解决方案。 3、现场工人临边作业安全措施不符合要求。 4、每天早晨天气寒冷、屋面霜冻湿滑，要求上屋面前对工人进行安全交底。 5、现场围栏安装时发现 2#，3#屋面交界处彩钢瓦存在两种瓦楞需要更换夹具，更换夹具需要设计单位复核是否满足要求。 6、临近春节做好工人安抚工作，春节前安全第一，施工时发现违规作业，违规操作，一律严惩			

7、施工资料要及时提交，按照现场的施工进度，同步提交相应的施工资料，避免出现施工完成后资料依然未提交。 8、请总包单位尽快确定春节前停工时间，提供工程停工申请表，年后的开工计划，停工期间的值班通讯录、值班表。			
1、上次会议问题落实情况：现场屋面导轨存在压弯曲折情况需要更换导轨，已落实。现场检测后的组件未做好成品保护，已落实。桥架组装接地线未安装在接地孔，已落实。现场施工结束后临时用电未断开存在安全隐患，已落实。现场材料乱堆乱放在无女墙附近存在安全隐患，已落实。			
主送单位	浙江玉信电力建设有限公司		
抄送单位	郎溪申宣新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20250110

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。