

会议纪要

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-05

签发：

会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 01 月 17 日
会议主持人	姜旭		
会议主题：项目例会			
会议内容：			
建设单位：郎溪申宣新能源科技有限公司			
王上佳--代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作			
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
张献兵--本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。			
姜旭--本项目总监代表，协助总监理工程师负责本项目监理工作。			
施工单位：浙江玉信电力建设有限公司			
胡江浩--本项目项目经理，全面负责本项目管理工作。			
上周施工完成情况：			
1、安全围栏完成 856%			
2、运维通道完成 80%			
3、直流桥架完成 40%			
4、接地扁铁完成 10%			
5、2#车间材料进场及加工完成 10%			
下周施工计划：			
1、直流桥架安装 80%			
2、接地扁铁安装 20%			
3、2#车间加固完成 20%			
监理单位要求：			
1、现场 2#车间加固系杆安装影响厂区生产、已通知设计重新复核设计新的加固方案。			
2、现场屋面原厂区存在排气管道容易对组件产生污染、要求深度优化。			
3、每天早晨天现场焊接所使用的气体灭火器配置不足。			
4、现场 2#加固施工使用焊机未做接地保护措施。			
5、春节前安全第一，现场施工时发现违规作业，违规操作，一律严惩。			

6、春节退场前对料场进行检查，防火、防盗。 7、春节做好安全、消防、成品保护工作，发现问题及时汇报。 8、在春节离场前应对施工人员宿舍进行检查，对大功率电器、天然气等进行检查。 春节后要求总包单位提前安排施工人员进场施工，确保施工进度。 9、春节停工前已组织安全检查、总包单位撤场前应把安全检查中问题落实。			
1、上次会议问题落实情况：1、现场工人临边作业安全措施不符合要求，已落实。2、请总包单位尽快确定春节前停工时间，提供工程停工申请表，年后的开工计划，停工期间的值班通讯录、值班表，已落实。3、每天早晨天气寒冷、屋面霜冻湿滑，要求上屋面对工人进行安全交底，已落实。3、现场围栏安装屋脊处存在高度差，围栏横杆安装时需要解决方案、持续中。4、现场围栏安装过程中个别区域因原来厂区结构影响不易夹具安装，需要解决方案、持续中。5、现场围栏安装时发现 2#，3#屋面交界处彩钢瓦存在两种瓦楞需要更换夹具，更换夹具需要设计单位复核是否满足要求、持续中。6、施工资料要及时提交，按照现场的施工进度，同步提交相应的施工资料，避免出现施工完成后资料依然未提交、持续中。			
主送单位	浙江玉信电力建设有限公司		
抄送单位	郎溪申宣新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20250117

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。