

会议纪要

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-06

签发：

会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 02 月 21 日
会议主持人	姜旭		
会议主题：项目例会			
会议内容：			
建设单位：郎溪申宣新能源科技有限公司			
王上佳--代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作			
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
张献兵--本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。			
姜旭--本项目总监代表，协助总监理工程师负责本项目监理工作。			
施工单位：浙江玉信电力建设有限公司			
胡江浩--本项目项目经理，全面负责本项目管理工作。			
上周施工完成情况：			
1、运维通道完成 95%			
2、桥架桥架完成 75%			
3、接地扁铁完成 30%			
4、2#车间加固完成 50%			
下周施工计划：			
1、直流桥架安装 80%			
2、接地扁铁安装 50%			
3、2#车间加固完成 100%			
4、直流电缆完成 80%			
监理单位要求：			
1、临时用电未配备三级配电箱			
2、材料堆放区缺少围挡标牌			
3、屋顶部分安全围栏未安装			
4、屋面采光带防坠网未安装，需加紧调配材料及施工人员进行安装			
5、现场安全围栏安全警示标语张贴不足			
6、安全爬梯材料加工动火作业现场灭火器配备不足			

7、天然气、氧气、二氧化碳等气瓶需要分别存放、并做好安全标识配备灭火器 8、现场加固使用油漆做好保存工作，空桶妥善处理 9、未见总包单位的复工申请报告 10、未见节后进场施工人员复工前安全技术交底 11、春节停工后已组织安全检查、总包单位前应把安全检查中问题落实。			
上次会议问题落实情况：1、现场 2#车间加固系杆安装影响厂区生产、已通知设计重新复核设计新的加固方案。2、现场屋面原厂区存在排气管道容易对组件产生污染、要求深度优化。3、每天早晨天现场焊接所使用的气体灭火器配置不足。4、现场 2#加固施工使用焊机未做接地保护措施。5、春节前安全第一，现场施工时发现违规作业，违规操作，一律严惩。6、春节退场前对料场进行检查，防火、防盗。7、春节做好安全、消防、成品保护工作，发现问题及时汇报。8、在春节离场前应对施工人员宿舍进行检查，对大功率电器、天然气等进行检查已落实。			
主送单位	浙江玉信电力建设有限公司		
抄送单位	郎溪申宣新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20250221

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。