

会议纪要

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-08

签发：

会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 03 月 07 日
会议主持人	姜旭		
会议主题：项目例会			
会议内容：			
建设单位：郎溪申宣新能源科技有限公司 王上佳--代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 张献兵--本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。 姜旭--本项目总监代表，协助总监理工程师负责本项目监理工作。 施工单位：浙江玉信电力建设有限公司 胡江浩--本项目项目经理，全面负责本项目管理工作。 上周施工完成情况： 1、采光带防坠网材料进场卸货 2、采光带防坠网吊装分散 3、接地扁铁完成 85% 4、2#车间加固完成 100% 5、直流电缆敷设完成 85% 6、采光带防坠网完成 15% 7、2#车间加固抽检验收及消缺整改 下周施工计划： 1、组件吊装分散及安装 2、采光带防坠网安装 3、直流电缆敷设绑扎及 MC4 插头制作安装 监理单位要求： 1、现场屋面直流电缆绑扎间距过大，容易存在坠线情况 2、现场直流桥架接地线安装螺栓未打紧 3、直流电缆跨接线穿管两端未安装套筒			

4、现场临时用电配电箱未接地			
5、现场吊装材料到屋面未及时分散			
6、组件吊装时要注意屋面承载，及时分散			
上次会议问题落实情况：现场屋面运维通道导轨安装倾斜、各别导轨沾染油漆需要更换，已落实现场接地扁铁过排水沟处与屋面接触，需要抬高禁止与屋面接触，持续中，现场 2#车间加固贴板过程中未拉设警戒线，已闭合。现场加固所使用气瓶集中堆放、灭火器配备不足，已闭合。3#车间抽查验收，发现个别螺丝脱丝，已闭合。施工结束后焊条等施工垃圾在上面，已闭合。现场涉及到吊装作业时，需首先完成吊装作业方案，应急预案， 吊车相关资料准备齐全并上报监理单位，已落实。			
主送单位	浙江玉信电力建设有限公司		
抄送单位	郎溪申宣新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20250307

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。