

会议纪要

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-09

签发：

会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 03 月 14 日
会议主持人	姜旭		
会议主题：项目例会			
会议内容： 建设单位：郎溪申宣新能源科技有限公司 王上佳--代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 张献兵--本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。 姜旭--本项目总监代表，协助总监理工程师负责本项目监理工作。 施工单位：浙江玉信电力建设有限公司 胡江浩--本项目项目经理，全面负责本项目管理工作。 上周施工完成情况： 1、组件吊装分散及安装 2、组件安装 8% 3、接地扁铁安装及接地点安装 92% 4、直流电缆敷设绑扎及 MC4 插头制作 100% 5、采光带防坠网完成 100% 6、交流桥架横担安装 7、逆变器进场 6 台、并网柜进场 4 台、电缆沟管道进场卸货 8、逆变器支架安装完成 10% 下周施工计划： 1、组件吊装分散及安装 2、逆变器支架制作及逆变器安装 3、接地扁铁安装 4、交流桥架安装 5、室外并网柜基础准备施工 监理单位要求： 1、现场采光带防坠网个别螺栓未打紧			

- 2、现场直流桥架软管出现脱丝情况
- 3、运维通道个别螺栓未打紧
- 4、现场组件吊装时工人在吊车旋转半径以内
- 5、现场施工人员安全帽未带
- 6、组件安装时禁止踩踏组件、组件接地垫片安装双排、组件导水夹安装。

1、上次会议问题落实情况：现场屋面直流电缆绑扎间距过大容易存在坠线情况，已落实。现场直流桥架接地线安装螺栓未打紧，已落实。直流电缆跨接线穿管两端未安装套筒，已落实。现场临时用电配电箱未接地，已落实。现场吊装材料到屋面未及时分散，已落实。组件吊装时要注意屋面承载及时分散，已落实。

主送单位	浙江玉信电力建设有限公司		
抄送单位	郎溪申宣新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20250314

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。