

会议纪要

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-10

签发：

会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 03 月 21 日
会议主持人	姜旭		
会议主题：项目例会			
会议内容：			
建设单位：郎溪申宣新能源科技有限公司 王上佳--代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 张献兵--本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。 姜旭--本项目总监代表，协助总监理工程师负责本项目监理工作。 施工单位：浙江玉信电力建设有限公司 胡江浩--本项目项目经理，全面负责本项目管理工作。			
上周施工完成情况：			
1、接地扁铁安装及接地点安装完成 94% 2、组件跨接线直流电缆绑扎完成 50% 3、组件吊装分散及安装完成 55% 4、逆变器安装完成 90% 5、并网柜基础准备施工完成 13%。 6、并网柜进场 5 台、并网柜室外外壳进场卸货、逆变器进场 10 台 7、电缆沟埋管管道进场卸货。			
下周施工计划：			
1、组件吊装分散及安装 2、逆变器支架制作及逆变器安装 3、接地扁铁安装 4、交流桥架安装 5、室外并网柜基础施工 6、交流电缆进场卸货			
监理单位要求：			

1、现场现场组件安装过程中 MC4 插头存在绑扎松动情况 2、现场组件安装完成后边压距离导轨不满足 10CM，防止热胀冷缩 3、组件吊装在屋面过于集中未及时分散 4、直流桥架穿管锁母垫圈在绑扎过过程中存在松动情况 5、现场组件吊装分散时新增工人未配备安全帽及放光背心 6、现场组件上存在纸屑施工结束后未及时清理			
1、上次会议问题落实情况：现场采光带防坠网个别螺栓未打紧，已落实。现场直流桥架软管出现脱丝情况运维通道个别螺栓未打紧，已落实。现场组件吊装时工人在吊车旋转半径以内，已落实。现场施工人员安全帽未带，已落实。组件安装时禁止踩踏组件、组件接地垫片安装双排、组件导水夹安装，已落实。			
主送单位	浙江玉信电力建设有限公司		
抄送单位	郎溪申宣新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20250321

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。