

会议纪要

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-12

签发：

会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 04 月 04 日
会议主持人	姜旭		
会议主题：项目例会			
会议内容：			
建设单位：郎溪申宣新能源科技有限公司			
王上佳--代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作			
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
张献兵--本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。			
姜旭--本项目总监代表，协助总监理工程师负责本项目监理工作。			
施工单位：浙江玉信电力建设有限公司			
胡江浩--本项目项目经理，全面负责本项目管理工作。			
上周施工完成情况：			
1、接地扁铁安装完成 99%			
2、组件跨接线直流电缆绑扎完成 100%			
3、组件安装完成 100%			
4、逆变器安装完成 99%			
5、并网柜基础准备施工完成 95%。			
6、交流电缆进场 20%			
7、桥架安装完成 96%			
8、交流电缆敷设完成 82%			
9、逆变器槽盒安装及 MC4 插头制作安装			
10、电缆沟电缆井并网柜基础支模及浇筑、电缆井盖板制作及浇筑			
下周施工计划：			
1、组件两侧接地线安装			
2、交流直流桥架盖板安装			
3、逆变器槽盒安装及 MC4 插头制作安装、			
4、交流电缆敷设			
5、逆变器侧交流电缆终端制作安装			

6、下墙桥架安装及电缆绑扎			
7、低压并网柜安装全部完成，消缺整改、全容量并网发电。			
监理单位要求：			
1、现场边压、中压块存在紧固不到位情况			
2、个别区域采光带防坠网下原厂区屋面出现凹陷			
3、现场直流电缆内存在垃圾、且个别桥架接地线紧固不到位			
4、现场并网柜基础施工动火作业未配备灭火器			
5、现场并网柜基础临时电源未配备三级配电箱			
1、上次会议问题落实情况：现场运维通道个别螺栓松动、已落实。并网柜基础接地扁铁焊接未及时清理焊渣且未做防腐措施、已落实。并网柜基础开挖后由于厂区原有管道导致未能按照原设计施工，需要设计单位重新出图、已落实。直流桥架穿管锁母垫圈在绑扎过过程中存在松动情况、已落实。现场使用电源线出现破损且裸露在路面使用、已落实。并网柜基础接地扁铁焊接过程中未配备灭火器、已落实。电缆井内存在污水浇筑前需要抽水处理、已落实。			
主送单位	浙江玉信电力建设有限公司		
抄送单位	郎溪申宣新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20250404

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。