

会议纪要

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-13

签发：

会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 04 月 11 日
会议主持人	姜旭		
会议主题：项目例会			
会议内容： 建设单位：郎溪申宣新能源科技有限公司 王上佳--代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 张献兵--本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。 姜旭--本项目总监代表，协助总监理工程师负责本项目监理工作。 施工单位：浙江玉信电力建设有限公司 胡江浩--本项目项目经理，全面负责本项目管理工作。 上周施工完成情况： 1、逆变器槽盒及 MC4 插头制作安装 2、直流桥架盖板安装及阻火包安放 3、交流电缆敷设及交流电缆终端制作安装 4、室外并网柜电缆井拆模及并网柜安装 5、组件接地线安装 MC4 公母头插入 6、视频监控电源线敷设 7、室外并网柜楼梯砌筑及电缆沟砌筑 下周施工计划： 1、组件两侧接地线安装 2、组件开路电压测试 3、交流直流桥架盖板安装 4、交流电缆敷设 5、下墙桥架安装及电缆绑扎 6、低压并网柜电缆终端制作安装、停电搭接并柜 监理单位要求：			

- 1、现场运维通道连接处螺栓松动。
- 2、直流桥架内个别阻火包安放过少
- 3、现场个别施工人员未佩戴安全帽
- 4、现场施工垃圾未及时清理

1、上次会议问题落实情况：现场边压、中压块存在紧固不到位情况，已落实。个别区域采光带防坠网下原厂区屋面出现凹陷，已落实。现场直流电缆内存在垃圾且个别桥架接地线紧固不到位，已落实。现场并网柜基础施工动火作业未配备灭火器，已落实。现场并网柜基础临时电源未配备三级配电箱，已落实。

主送单位	浙江玉信电力建设有限公司		
抄送单位	郎溪申宣新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20250411

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。