

会议纪要

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-14

签发：

| | | | |
|--|------|------|------------------|
| 会议地点 | 施工现场 | 会议时间 | 2025 年 04 月 18 日 |
| 会议主持人 | 姜旭 | | |
| 会议主题：项目例会 | | | |
| 会议内容： 建设单位：郎溪申宣新能源科技有限公司 王上佳--代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 张献兵--本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。 姜旭--本项目总监代表，协助总监理工程师负责本项目监理工作。 施工单位：浙江玉信电力建设有限公司 胡江浩--本项目项目经理，全面负责本项目管理工作。 上周施工完成情况： 1、组串开路电压测试 2、并网电缆敷设及终端制作安装、 3、交流电缆绝缘电阻及相序测试、 4、逆变器通讯线敷设及接入、 5、交流桥架盖板安装及下墙交流桥架安装、 6、视频监控安装、 7、清洗水管材料进场 80%、 8、停电并网电缆搭接至用户低压侧 9、直流桥架盖板安装及阻火包安放 下周施工计划： 1、组件两侧接地线安装 2、清洗水管安装 3、视频监控安装 4、供电局初步验收及装表 5、项目整体初步验收消缺整改 | | | |

监理单位要求：

- 1、现场直流桥架盖板缺少抱箍导致大风掀翻
- 2、视频监控抱箍使用自攻丝固定
- 3、现场下墙桥架施工过程中未拉设警戒线
- 4、现场施工人员使用切割机未安装保护套

1、上次会议问题落实情况：现场运维通道连接处螺栓松动，已落实。直流桥架内个别阻火包安放过少，已落实。现场个别施工人员未佩戴安全帽，已落实。现场施工垃圾未及时清理，已落实。

| | | | |
|------|----------------|------|----------|
| 主送单位 | 浙江玉信电力建设有限公司 | | |
| 抄送单位 | 郎溪申宣新能源科技有限公司 | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 20250418 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。