

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

会议名称	第十四期监理例会		
会议时间	2025 年 05 月 30 日 14: 00	会议地点	腾讯会议
参加单位及人员: 浙江申曜新能源科技有限公司: 杨杰 浙江富乐德(盾源)半导体材料科技有限公司: 常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟 河南省启源电力勘测设计有限公司: 李小童、刘峰			
会议主要内容与决定: 会议主要内容与决定: 2025 年 5 月 30 日常州正衡监理项目部组织浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目第十四期监理例会, 会议内容及决议如下: 一、施工单位施工进度汇报: 本周施工完成情况: 1、盾源尾项施工。 2、富乐德整改消缺。 下周施工计划: 1、盾源尾项施工。 2、富乐德整改消缺。 3、设计变更项施工。 下周材料进场计划: 1、无 人员入场计划: 1、人员随现场进度、天气、消缺、验收流程情况配合调配。 需协调事项: 1、无 二、监理单位管理要求: 1、项目尾工过多, 总包要有序有计划统筹工作。 2、项目消缺项过多, 总包要有序有计划统筹工作。 3、项目施工人员不足, 总包要有序有计划调整。 4、项目进度滞后, 总包要有序有计划及时调整。 5、总包要有序有计划统筹工作, 尽快开展工序验收工作。 6、监理撤场后除合同约定的相关条款将不再提供其他监理服务, 所以总包所有工作要在监理驻场期完成。如仍有相关工作需监理处理, 一律提前 10 天联系公司市场部经办人员处理, 正衡监理后			

续将不再直接处理相关单位的相关事物。

三、业主单位管理要求：

- 1、项目调整及整改的工作量较大，施工人员数量无法满足现场施工要求。
- 2、桥架施工质量存在问题，总包做好计划是现场优化还是采购成品弯头。
- 3、现场尾工材料及尾工收尾、整改消缺，总包要做好统筹计划。
- 4、总包对现场劳务做好统筹安排，要有序有计划完成剩余工作。
- 5、总包预计几号能开始工序验收？（总包回复：预计6月10号）

四、厂方单位要求：

- 1、厂方高总有事未参会。

记 录	陈大伟	批 准	张献兵
-----	-----	-----	-----

