

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

会议名称	工地例会（兼第一期监理例会）		
会议时间	2025 年 02 月 28 日 13: 00	会议地点	腾讯会议
参加单位及人员: 浙江申曜新能源科技有限公司: 向威、杨杰 浙江富乐德（盾源）半导体材料科技有限公司: 高雄 常州正衡电力工程监理有限公司: 张献兵、陈大伟 河南省启源电力勘测设计有限公司: 周珉、张升、李小童			
会议主要内容与决定: 会议主要内容与决定: 2025 年 2 月 28 日常州正衡监理项目部组织浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目工地例会（兼第一期监理例会），会议内容及决议如下: 一、施工单位施工进度汇报: 本周施工完成情况: 1、防水卷材裁剪 3000 块。 2、陶瓷 2、3 车间定位放线完成; 宿舍楼放线完成; 陶瓷 1 车间放线完成 60%。 3、陶瓷 2 车间配重吊装、安装完成 40%; 下周施工计划: 1、计划陶瓷 1、2、3 车间配重吊装完成, 并开始配重安装作业 下周材料进场计划: 1、计划 2025 年 3 月 2 号、5 号、7 号每天进场配重 800 块。 1、计划 2025 年 3 月 5 号进场剩余卷材。 人员入场计划: 1、计划2025年3月1号工人入场12人左右, 人员随材料入场、现场进度情况配合调配。 需协调事项: 1、接入手续提供的资料名称不一致, 备案表内容需调整。 2、需提供地块信息, 配带营业执照复印件。 二、监理单位管理要求: 1、定于每周五下午 2 点 10 分召开项目监理例会, 特殊情况另行通知。 2、每周以周五为周节点, 每月以 25 号为月节点提供周报、月报等相关资料。 3、因总包项目章在公司封存、邮寄签章等原因导致施工资料提供周期较长, 特定于每周五下午施工资料统一审批、签章。监理因签章、资料归档等不在现场时, 总包做好现场施工队伍的安全、质量管理工作, 有事情及时汇报。			

4、现总包部分资料报审滞后，及时报备。内页资料与施工同步，监理离场后将不再提供资料补签工作。如有相关文件资料需监理签章，一律联系公司市场部经办人员处理，正衡监理后续不再直接收取相关单位文件资料及处理签章。（总包回复：后期资料同步）

5、施工作业区做好围避工作，安全警示标志配备齐全。

6、现场存在一些设备管道、空调外机等对组件安装造成影响，总包及时与设计沟通，做好图纸变更工作。

7、设计提供的纸质版盖章蓝图。材料清册漏打，各个屋面敷设哪种型号的电缆还是未做标注，及时补齐。

8、施工单位严格落实安全措施，做好安全、技术交底工作及现场安全管理工作，尤其吊装作业。

三、业主单位管理要求：

现场工作逐步展开，机制及时定下：

- 1、每日监理、施工日志同步。
- 2、施工周报、周计划及时报备。
- 3、需各部门协调确认的事项群里及时沟通。
- 4、现场安装、资料做好跟踪，资料同步。
- 5、确保现场项目安全性，及时做好吊装等各项交底工作。并网柜等安装流程方案及时报审。
- 6、严格把关现场验收、图纸、质量性问题。保质、保量、保进度。
- 7、人员安排、设备计划、施工计划及时报备。
- 8、陶瓷2号车间放线发现的问题，与设计沟通后，更新的图纸发群里。
- 9、盾源营业执照未盖章，是否影响手续办理？（总包回复：需要提供盖章营业执照）

三、厂方要求：

- 1、提供总人员计划、设备材料计划。（总包回复：今、明两天提供到位）

记录	陈大伟	批准	张献兵
----	-----	----	-----

