

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

会议名称	第二期监理例会		
会议时间	2025 年 03 月 07 日 14: 10	会议地点	腾讯会议
参加单位及人员: 浙江申曜新能源科技有限公司: 杨杰 浙江富乐德(盾源)半导体材料科技有限公司: 高雄 常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟 河南省启源电力勘测设计有限公司: 周珉、张升、李小童			
会议主要内容与决定: 会议主要内容与决定: 2025 年 3 月 7 日常州正衡监理项目部组织浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目第二期监理例会, 会议内容及决议如下: 一、施工单位施工进度汇报: 本周施工完成情况: 1、防水卷材裁剪 3600 块。 2、陶瓷车间配重吊装完成约 1500 块; 下周施工计划: 1、计划陶瓷 1、2、3 车间配重吊装完成, 并开始部分支架安装作业 下周材料进场计划: 1、计划每间隔两天进场一批物料。 人员入场计划: 1、人员随材料入场、现场进度情况配合调配。 需协调事项: 1、厂区增容对光伏施工的影响。光伏、增容、储能三方批复手续不能同时执行。 二、监理单位管理要求: 1、内页资料要求整洁, 禁止资料涂鸦。 2、因厂区增容重排工期计划, 一定要确保材料入场情况, 保证材料才能谈后续的工期推进、人员入场。(应对上述总包需协调事项) 3、雨天较多, 协调好现场施工计划。 4、彩钢瓦屋面, 生命线配备齐全后方可施工。 5、例会会议流程: 1、总包汇报本周工作完成情况、下周工作计划、材料入场计划、人员入场计划、需协调事项。2、监理单位管理要求。3、业主单位管理要求。4、厂方单位管理要求。 三、业主单位管理要求:			

- 1、本周我单位进行安全检查，现场施工人员劳保鞋配备不齐全。（总包回复：下周一配置齐全，并每日开工前进行检查）
- 2、现场吊装车辆是否证件齐全。（监理回复：每次吊装前进行车辆、证件、作业区围避检查）
- 3、水泥屋面部分配重放置位置与屋面防水重合，影响后期维保。（总包回复：现场核查是否有避让空间，因涉及避让空间与设计排布，现场调整至最优化）
- 4、因涉厂方增容，重排工期计划，优先集中完成富乐德并网。定货计划、人员入场充分考虑，并与施工队及时沟通。但不能因为赶工期忽略安全，安全第一原则不可侵犯。（应对上述总包需协调事项）
- 5、厂方增容，是否会影响我方已确定的并网柜位置。（厂方回复：已考虑到此问题，已做现场复核避让）

四、厂方单位要求：

- 1、应对上述总包需协调事项。因优先保生产，我方要求施工方重排工期计划，4月10号至4月15号完成富乐德并网流程，工期尽量向前推进以免增容导致光伏停工。并将工期计划上报，各方评估是否可行性。

（总包回复：我方内部协调商议一下，重排工期计划上报，确定一个合理的工期计划保障富乐德优先并网）

记 录	陈大伟	批 准	张献兵
-----	-----	-----	-----

