

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

会议名称	第四期监理例会		
会议时间	2025 年 03 月 21 日 14: 10	会议地点	富乐德会议室
参加单位及人员: 浙江申曜新能源科技有限公司: 向威、杨杰 浙江富乐德(盾源)半导体材料科技有限公司: 高雄 常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟 河南省启源电力勘测设计有限公司: 张升			
会议主要内容与决定: 会议主要内容与决定: 2025 年 3 月 21 日常州正衡监理项目部组织浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目第四期监理例会, 会议内容及决议如下: 一、施工单位施工进度汇报: 本周施工完成情况: 1、陶瓷 1 车间支架安装完成约 60%。 2、陶瓷 1 车间接地安装完成约 10%。 3、陶瓷2车间支架安装完成约60%。 4、陶瓷车间桥架、接地材料散料完成。 下周施工计划: 1、计划陶瓷 1 车间支架安装完成 90%; 陶瓷 2、3 车间支架安装完成; 2、陶瓷 1 车间组件安装完成 10%, 桥架、接地安装完成 30%, 直流电缆敷设完成 30%。 下周材料进场计划: 1、计划下周盾源支架全部入场, 部分配重入场。 人员入场计划: 1、计划下周人员入场9人。 2、电气人员随材料入场、现场进度情况配合调配。 需协调事项: 1、富乐德原厂组件第三方检测及交接手续。(业主申曜回复: 第三方检测包含在EPC合同范围内, 交接手续与富乐德厂方沟通办理) 2、富乐德光伏区安装容量变更, 涉及图纸、材料增补等, 需组织专题会议。(业主申曜回复: 监理例会结束我方组织腾讯会议一起即时敲定相关事宜) 3、我方履约保函等需要开工令资料。(业主申曜回复: 开工流程表已提交, 因公司流程原因, 具体内容会与你方领导直接沟通, 开工令日期确定为2025. 2. 24号。)			

二、监理单位管理要求：

- 1、现场所有涉及变更的事宜，图纸及时做好更新。
- 2、现场安装容量变更涉及图纸、材料增补等，总包及时做好统筹工作。
- 3、陶瓷1车间接地扁铁安装不合格，责令立即整改。
- 4、现场施工工序调整，总包及时做好统筹工作。

三、业主单位管理要求：

- 1、现场检查接地扁铁存在安装缺陷，尤其搭接面漆膜问题。（总包回复：调整施工工艺，即刻整改）
- 2、配重、支架等螺栓部位全部紧固，不要遗漏，尤其上下班或更换工人工序衔接时。
- 3、最外侧配重、边压块等做好标记。
- 4、工序调整，进度计划表重新更新。
- 5、屋面问题，组件安装角度保障 ≥ 5 度。
- 6、彩钢瓦屋面材料及时做好入场，图纸、材料涉及调整，及时更新、筹备。
- 7、资料做好报备，有序齐全。
- 8、增加施工人员，增加的人员及时报备入场手续。

四、厂方单位要求：

- 1、工序调整，进度计划表更新后及时报备。
- 2、设备材料入场计划，人员计划及各项调整事宜及时更新上报。
- 3、富乐德光伏区，富乐德厂方原有组件安装约1.106MW，申曜公司组件安装约1.3MW。图纸重新排布后，组件调整的量及时核算上报。
- 4、厂区禁止吸烟，施工区域内出现烟头进行考核。
- 5、办公楼出入必须穿戴鞋套。

记录	陈大伟	批准	张献兵
----	-----	----	-----

