

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

会议名称	第十三期监理例会		
会议时间	2025 年 05 月 24 日 14: 00	会议地点	腾讯会议
参加单位及人员: 浙江申曜新能源科技有限公司: 杨杰 浙江富乐德(盾源)半导体材料科技有限公司: 常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟 河南省启源电力勘测设计有限公司: 李小童、刘峰			
会议主要内容与决定: 会议主要内容与决定: 2025 年 5 月 24 日常州正衡监理项目部组织浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目第十三期监理例会, 会议内容及决议如下: 一、施工单位施工进度汇报: 富乐德本周施工完成情况: 1、管委会联合验收完成。 2、供电局验收、装表完成。 盾源本周施工完成情况: 3、管委会联合验收完成。 4、供电局验收、装表完成。 下周施工计划: 1、富乐德未施工工序、尾项、半成品施工; 整改消缺。 2、盾源未施工工序、尾项、半成品施工; 整改消缺。 下周材料进场计划: 1、无 人员入场计划: 1、人员随现场进度、天气、验收流程情况配合调配。 需协调事项: 1、无 二、监理单位管理要求: 1、接地、组串、电缆标志牌等设施未完成, 电站禁止送电。局部并网也要保证该局部的全部配套设施完整、合格。 2、未施工工序、尾项、半成品项总包及时安排施工流程; 整改消缺提上日程。 3、6 月安全生产月, 总包做好培训、学习工作。保质保量保安全完成各项工作。 4、总包下周重点落实接地、组串、电气测试等工作, 禁止半成品送电。若不听劝阻私自违规操			

作，一旦发生任何质量、安全事故总包将负全部责任。

5、雨天禁止电气施工。现场做好电压、绝缘等电气测试，保证施工安全。

三、业主单位管理要求：

1、虽供电局装表完成，但各工序安装、测试完成后方可送电。局部并网保证局部的全部配套设施完整、合格。禁止带着隐患送电。

2、安全生产月保障安全有序施工，做好学习培训。公司特别重视本月安全工作，现场一定要落实到位。

3、已到高温天气，现场施工做好防暑工作。

4、盾源一车间涉及高温水蒸气排放，该区域图纸已调整，按调整后的图纸施工。

四、厂方单位要求：

1、厂方高总有事未参会。

记 录	陈大伟	批 准	张献兵
-----	-----	-----	-----

