

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

会议名称	第十五期监理例会		
会议时间	2025 年 06 月 6 日 14: 00	会议地点	腾讯会议
参加单位及人员: 浙江申曜新能源科技有限公司: 向威、杨杰 浙江富乐德(盾源)半导体材料科技有限公司: 常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟 河南省启源电力勘测设计有限公司: 李小童、张升			
会议主要内容与决定: 会议主要内容与决定: 2025 年 6 月 6 日常州正衡监理项目部组织浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目第十五期监理例会, 会议内容及决议如下: 一、施工单位施工进度汇报: 本周施工完成情况: 1、直流线、桥架增补已到场, 盾源尾项施工。 2、富乐德整改消缺。 下周施工计划: 1、富乐德、盾源尾项施工。 2、富乐德、盾源整改消缺。 3、盾源设计变更项施工。 尾项工程量: 1、走道板安装; 清洗安装; 监控安装; 变更直流线安装; 变更组件组串调整; 逆变器、并网柜接地完善; 逆变器直流侧接线; 接地电阻测试; 支架背拉补全; 整改消缺项根据尾工情况酌情调整。 下周材料进场计划: 1、水管、运维通道 人员入场计划: 1、人员随现场进度、天气、消缺、验收流程情况配合调配。 需协调事项: 1、清洗系统取水点与厂方无法达成共识。 2、近期梅雨季节, 进度计划需酌情调整。 二、监理单位管理要求: 1、项目尾工需尽快收尾完成, 否则将根据业主函件对总包进行追责。 2、本项目下发多张整改联系单, 但施工单位整改消缺工作不理想。建议按工序进行整改, 然后直接进入工序验收流程, 整改一道工序验收一道工序。若迟迟无法达到验收标准, 将根据业主函件对			

总包进行追责。

3、取水点确认后，水管等相关用料，设计单位图纸要及时调整跟进。

4、项目接近尾声，定版图纸尽快提供，以免影响后续验收流程。

5、上述所提问题责令总包落实到位，否则一切责任后果自负。

6、电站清洗系统禁止接入国家消防系统，否则将依法对施工单位追责。

7、监理撤场后除合同约定的相关条款将不再提供其他监理服务，所以总包所有工作要在监理驻场期完成。如仍有相关工作需监理处理，一律提前 10 天联系公司市场部经办人员处理，正衡监理后续将不再直接处理相关单位的相关事物。

三、业主单位管理要求：

1、项目尾工及整改消缺工作量较大，施工人员数量无法满足现场施工要求。现要求施工单位必须增加施工人员，做好尾工及消缺方案，有序有质进行统筹工作。我方将发函至总包单位，若规定日期无法完成电站建设并具备验收条件，将对施工单位进行追责。（总包回复：会后将情况报告至公司并反馈相关信息）

2、桥架施工质量存在问题，是现场优化还是采购成品弯头整改？问题早已提出，总包迟迟不做回复亦无整改计划。现要求总包单位即刻进行整改，并反馈整改信息及计划。现有施工质量我方将拒绝接收，一切责任后果总包自负。

3、关于取水点问题，总包再与厂方沟通尽快提供取水点位。若屋面合理位置拒绝我方接入，我业主方倾向于卫生间附近取水。因绿化用水有时段性，不建议绿化取水。水管可走桥架、桁架的支架通道，但水管直径必须达到 35mm 以上，并按要求对水管进行包覆。若包覆不合格，我方将对此工序拒绝接收处理。

4、监控及水泵等用电设施需确认固定取电点位。（总包回复：逆变器交流侧取点）

5、数据采集装置何时安装？并提供足够流量及存储容量。（总包回复：会后与公司落实，参考之前与申能合作项目采购同样设备）

6、安全部门提出整改要求，屋面固废清运总包及时落实。（总包回复：安排班组整改）

7、运维通道安装问题提出后迟迟不进行落实，图纸何时提供到位？（总包回复：会后与设计沟通落实到位）

8、现场问题迟迟不落实不解决不反馈，图纸问题迟迟不落实不确认，以6月1号为节点我方将对你施工单位进行警告、发函追责。

四、厂方单位要求：

1、厂方高总有事未参会。

记 录	陈大伟	批 准	
-----	-----	-----	--

