

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

会议名称	第十六期监理例会		
会议时间	2025 年 06 月 13 日 14: 00	会议地点	腾讯会议
参加单位及人员: 浙江申曜新能源科技有限公司: 杨杰 浙江富乐德(盾源)半导体材料科技有限公司: 常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟 河南省启源电力勘测设计有限公司: 李小童、张升			
会议主要内容与决定: 会议主要内容与决定: 2025 年 6 月 13 日常州正衡监理项目部组织浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目第十六期监理例会, 会议内容及决议如下: 一、施工单位施工进度汇报: 本周施工完成情况: 1、走道板、部分水管已到场。取水点已确定。 2、富乐德、盾源部分工序尾项施工、整改消缺。 下周施工计划: 1、富乐德、盾源尾项施工加班加点完成。 2、富乐德、盾源整改消缺。 3、盾源设计变更项施工。 下周材料进场计划: 1、剩余部分水管、监控辅材 人员入场计划: 1、人员随现场进度、天气、消缺、验收流程情况配合调配。 需协调事项: 1、近期梅雨季节, 进度计划需酌情调整。 二、监理单位管理要求: 1、进度计划滞后, 总包及时调整追赶工期。 2、禁止带电作业, 整改消缺也要相关位置断电处理, 以保证施工安全。 3、不合格工序工程质量不予认可, 施工单位及时尾工收尾、整改消缺。 4、总包及时确认水管等辅材是否满足相关要求。 三、业主单位管理要求: 1、桥架整改是否开始? 是采购成品弯头还是专业技术工种现场调整? 现场首件整改做个样板拍照发我单位, 若工人技术水平不过关及时更换。(总包回复: 桥架整改稍微延后, 近几天一直阴雨天			

气。弯头现场制作，现有人员现场整改，若效果不理想则更换专业技术工种)

2、工人数量是否按计划增加？（总包回复：近几天一直阴雨天气，待天气好转酌情增加）

3、电气部分施工进度。（总包回复：阴雨天气标识标志暂未制作，直流换线已完成，组串、接线预计今日下班前完成，接地已基本完成）

4、确认好水管材料规格尺寸是否满足设计要求。

5、安全生产月相关资料及时落实，工人做好相关培训。（总包回复：收到）

6、进度计划部分内容延迟未完成，总包做好计划调整。

7、工程临近尾声，相关资料及时上报我方。（总包回复：涉及交叉施工，满足验收条件我方即启动验收流程，资料整理完成后同步上报）

四、厂方单位要求：

1、厂方高总有事未参会。

记 录	陈大伟	批 准	张猷兵
-----	-----	-----	-----

