

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

会议名称	第十七期监理例会		
会议时间	2025 年 06 月 20 日 14: 00	会议地点	腾讯会议
参加单位及人员: 浙江申曜新能源科技有限公司: 向威、杨杰 浙江富乐德(盾源)半导体材料科技有限公司: 常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟 河南省启源电力勘测设计有限公司: 李小童、张升			
会议主要内容与决定: 会议主要内容与决定: 2025 年 6 月 20 日常州正衡监理项目部组织浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目第十七期监理例会, 会议内容及决议如下: 一、施工单位施工进度汇报: 本周施工完成情况: 1、监控系统安装; 清洗、运维材料散料。 2、富乐德消缺工作, 宿舍楼完成 95%, 2 号楼完成 60%。 下周施工计划: 1、富乐德、盾源尾项施工完成。 2、富乐德、盾源整改消缺。 下周材料进场计划: 1、清洗、监控、运维、接地部分辅材、补料。 人员入场计划: 1、人员随现场进度、天气、消缺、验收流程情况配合调配。 需协调事项: 1、近期梅雨季节, 进度计划根据现场情况酌情调整。 二、监理单位管理要求: 1、新入场人员资料及时报备。 2、施工资料及时签章、报备。 3、施工计划执行不利, 施工单位及时调整。 4、尾工收尾工作混乱, 施工单位及时调整。 5、尾工收尾工作调整优先级。例: 优先完成全额并网工序的尾工及测试。 6、整改效果不好, 施工单位及时调整。 三、业主单位管理要求: 1、现场测试计划及内容。(总包回复: 下周一左右第三方测试公司入场, 雨天则顺延。测试项			

目为外观、IV、EL、组件功率、组串绝缘、接地电阻、PR)

2、开路电压、绝缘测试等报告何时提供? (总包回复: 周日前提供)

3、接地电阻、组件性能测试与电站整体检分开做, 两个并网点分开做。并出具相关的第三方检测报告。并网柜接地测试重点关注。(总包回复: 收到)

4、记号笔标记、限位标识等及时落实到位。(总包回复: 收到)

5、设计与现场严重脱节, 施工单位及时沟通调整。此问题一定要及时解决。(总包回复: 收到)

6、逆变器遮挡问题, 考虑适当的侧放安装。(总包回复: 收到)

7、现场工人如何划分, 按屋面收尾还是按工序收尾? (总包回复: 一个尾工班组、一个消缺班组, 按屋面收尾)

8、监控安装进度 (总包回复: 监控已安装, 清洗、运维完成后, 我方两位现场经理直接负责录入事宜)。检修箱IP等级与我方做好确认。(总包回复: 收到)

9、清洗、运维材料是否到齐? (总包回复: 已到齐并做准备工作开始施工)

10、接地环网缺失情况。(总包回复: CVD车间水泥屋面增补容量部分, 及盾源1车间避让障碍物方阵部分。属小部分调整, 近两天安排收尾完成)

11、根据你总包方自己计算, 清洗与运维系统需几日完成? (总包回复: 6个施工工人, 清洗系统5天工期、运维通道3天工期, 共8天完成此两项工作)

12、全额送电工序抓紧完善, 尤其接地、测试等保证安全的工序。(总包回复: 收到)

13、现场做好分工, 张升负责尾工, 李小童负责消缺项及第三方测试。现场督办、指导工人作业。今日两位负责人各自提报收尾、整改方案或思路。有问题及时沟通处理。(总包回复: 收到)

四、厂方单位要求:

1、厂方高总有事未参会。

记 录	陈大伟	批 准	张献兵
-----	-----	-----	-----

