

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

会议名称	第十八期监理例会		
会议时间	2025 年 06 月 27 日 14: 00	会议地点	腾讯会议
参加单位及人员: 浙江申曜新能源科技有限公司: 向威、杨杰 浙江富乐德(盾源)半导体材料科技有限公司: 常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟 河南省启源电力勘测设计有限公司: 李小童			
会议主要内容与决定: 会议主要内容与决定: 2025 年 6 月 27 日常州正衡监理项目部组织浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目第十八期监理例会, 会议内容及决议如下: 一、施工单位施工进度汇报: 本周施工完成情况: 1、各屋面清洗安装完成 80%。(现统计清洗为屋面管道) 2、富乐德消缺工作, 宿舍楼完成; 2、3 号楼完成 70%; 1 号楼完成 70%; 4 车间完成 30%。 3、盾源消缺工作, 1、2 号楼完成 70%。 下周施工计划: 1、富乐德、盾源尾项施工完成。 2、富乐德、盾源整改消缺。 下周材料进场计划: 1、运维补料。 人员入场计划: 1、人员随现场进度、天气、消缺、验收流程情况配合调配。 需协调事项: 1、近期梅雨季节, 进度计划根据现场情况酌情调整。 二、监理单位管理要求: 1、最近高温天气, 施工单位做好防暑降温与高温避峰工作。 2、工程临近尾声, 总包做好施工队伍维稳工作。 3、电站接地系统与各种电气测试完成前禁止送电。若施工单位不听劝阻私自行为, 一旦发生任何事故, 施工单位将承担全部责任及后果。 4、尾工剩余清洗、运维、监控、接地四项。收尾进度不及预期, 施工单位及时调整。 5、整改消缺进度不及预期, 施工单位及时调整。 三、业主单位管理要求:			

- 1、现场第三方测试要求各屋面全检，不允许抽检。（总包回复：收到，在安排第二次测试入场）
- 2、后续收尾及消缺计划如何安排？何时提报我方？（总包回复：运维通道到场后安排吊装(包括接地扁铁)，此两项施工完成后继续清洗及监控安装。整改消缺工作同期进行。计划明日提报。）
- 3、施工人员是否增加？（总包回复：现有 10 人，不增加）
- 4、大原则所有测试及接地系统若未完善，电站禁止送电，保证送电安全。（总包回复：收到）
- 5、我业主方及监理方提到的问题包括质量通病及时统筹处理掉，然后约我公司各部门验收。现验收流程优化，总包做好公司内部汇报。（总包回复：收到）

四、厂方单位要求：

- 1、厂方高总有事未参会。

记 录	陈大伟	批 准	
-----	-----	-----	--

