

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

会议名称	第十九期监理例会		
会议时间	2025 年 07 月 04 日 16: 00	会议地点	腾讯会议
参加单位及人员: 浙江申曜新能源科技有限公司: 向威 浙江富乐德(盾源)半导体材料科技有限公司: 常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟 河南省启源电力勘测设计有限公司: 李小童			
会议主要内容与决定: 会议主要内容与决定: 2025 年 7 月 4 日常州正衡监理项目部组织浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目第十九期监理例会, 会议内容及决议如下: 一、施工单位施工进度汇报: 本周施工完成情况: 1、各屋面清洗安装完成 99%。(现统计清洗为屋面管道) 下周施工计划: 1、富乐德、盾源尾项施工完成。 2、富乐德、盾源整改消缺。 下周材料进场计划: 1、无。 人员入场计划: 1、人员随现场进度、天气、消缺、验收流程情况配合调配。 需协调事项: 1、近期梅雨季节, 进度计划根据现场情况酌情调整。 二、监理单位管理要求: 1、最近高温天气, 施工单位做好防暑降温与高温避峰工作。 2、整改消缺、尾工等工作相关区域必须断电, 禁止带电作业, 保证施工安全。 3、再次重申电站接地系统与各种电气测试完成前禁止送电。若施工单位不听劝阻私自行为, 一旦发生任何事故, 施工单位将承担全部责任及后果。 4、尾工剩余清洗、监控。收尾进度、质量不及预期, 施工单位及时调整。 5、整改消缺进度不及预期, 施工单位及时调整。 6、进入工序验收流程, 总包单位做好规划。 三、业主单位管理要求: 1、现场第三方测试安排情况。(总包回复: 今日第三方公司二次入场)			

- 2、后续收尾情况（总包回复：清洗系统屋面已完成，正在下墙管道施工，部分质量问题后续整改，例如转角弯。监控系统接线、接地未完成。）
 - 3、富乐德 3 号楼逆变器阴影遮挡与设计沟通出解决方案。（总包回复：收到）
 - 4、再次重申所有测试及接地系统若未完善，电站禁止送电，保证送电安全。（总包回复：收到）
 - 5、总包组织安全培训，增强现场安全管理。1高温避峰、防暑降温；2高空作业；3电气测试完成前禁止送电，提供所有用电设备开路照片，保证用电安全。（总包回复：收到）
 - 6、彩钢瓦屋面电缆、插头搭接屋面问题重点关注、处理。（总包回复：收到）
 - 7、同意桥架、清洗、监控三项独立验收，其余工程开始验收流程。预验收完成后申请我业主方竣工验收。（监理、总包回复：收到）
 - 8、总包提供一份验收方案，有计划的安排各项验收流程。（总包回复：收到）
- 四、厂方单位要求：
- 1、厂方高总有事未参会。

记 录	陈大伟	批 准	张献兵
-----	-----	-----	-----

