

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

会议名称	专题安全例会		
会议时间	2025 年 04 月 17 日 17: 45	会议地点	腾讯会议
参加单位及人员: 浙江申曜新能源科技有限公司: 向威、杨杰 浙江富乐德(盾源)半导体材料科技有限公司: 高雄 常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟 河南省启源电力勘测设计有限公司: 蔡仕吉、张升、李小童			
一、会议主要内容与决定: 2025 年 4 月 17 日常州正衡监理项目部组织浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目专题安全例会, 会议主题如下: 1、施工单位电气班组私自进入配电房施工作业。 二、情况描述: 1、今日在上午 10: 21 分下雨下达停工指令的情况下。电气班组未做任何报备, 在项目部无人知情的情况下, 私自进入配电室施工。 三、达成共识及处理要求: 1、施工单位电气班组立即停工整顿。 2、对施工单位进行违规考核、并总包内部落实到电气班组个人。 3、总包对班组进行安全、技术交底培训与批评教育, 并提交一份保证书, 若在出现此类事件加倍考核并对施工班组清场处理。 4、总包增加 1 安全员, 重点部位施工必须安全员监护, 加强现场管理。 5、配电房等敏感部位施工, 必须总包项目经理或安全员与厂方对接, 禁止施工班组私自对接行为。 6、尽快增加电气人手, 素质低下工人清退、替换。			
记 录	陈大伟	批 准	