

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

会议名称	第六期监理例会		
会议时间	2025 年 04 月 03 日 14: 00	会议地点	腾讯会议
参加单位及人员: 浙江申曜新能源科技有限公司: 向威、杨杰 浙江富乐德(盾源)半导体材料科技有限公司: 高雄 常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟 河南省启源电力勘测设计有限公司: 张升、李小童			
会议主要内容与决定: 会议主要内容与决定: 2025 年 4 月 3 日常州正衡监理项目部组织浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目第六期监理例会, 会议内容及决议如下: 一、施工单位施工进度汇报: 本周施工完成情况: 1、陶瓷 1 车间支架、直流桥架、接地安装完成约 90%。 2、陶瓷 2 车间支架、直流桥架、直流线安装完成约 90%, 接地安装完成。 3、陶瓷3车间支架、组件、接地安装完成, 直流线、桥架安装完成约90%。 4、陶瓷3车间护栏安装完成。 下周施工计划: 1、计划富乐德组件、桥架、直流电缆安装完成 90%。 2、计划宿舍楼支架安装完成 70%。 下周材料进场计划: 1、计划下周逆变器入场。 2、交流电缆 13 号左右。 3、并网柜 20 至 25 号左右。 人员入场计划: 1、人员随材料入场、现场进度情况配合调配。 需协调事项: 1、富乐德厂方6S管理, 但我方施工工地属持续性产生施工废料区域。高总是否可帮沟通一下晚上下班前停工时间段做清理工作。(1、安全文明施工方面, 例如饮料瓶等随手产生随手处理, 并设专门垃圾点存放。2、持续性施工废料时间段可与厂方沟通专门时间清理, 但要控制在固定区域内) 二、监理单位管理要求: 1、总包开始推动支架、接地分项验收流程, 资料同步, 提前 12 小时报验监理部。			

- 2、桥架、直流线、逆变器施工略有滞后，总包及时调整。
- 3、交叉施工做好各工序衔接、配合。
- 4、图纸变更是否已完成？各方开始逐步进行数据更新工作。
- 5、彩钢瓦屋面作业，若工人不按要求配带安全带，一次考核，二次直接清场。

三、业主单位管理要求：

- 1、现逆变器、交流电缆、并网柜入场时间不确定，要有一个准确的时间节点，以便后续各方的沟通工作。否则我方将发函等措施。（总包回复：会后与公司采购落实后回复）
- 2、设备采购确切节点的到场计划，我方并未收到，采购合同发于我方。（总包回复：因涉及设计与材料的变更，与公司沟通一下做回复）
- 3、保进度、保质量、保安全。尤其彩钢瓦屋面施工，安全线、护栏做好后拍视频发与我方。工人容易麻痹大意，增强对工人的约束力，发现违规直接考核。
- 4、盾源4月30号节点是否能够完成？（总包回复：现全力抢工富乐德，盾源尽最大努力。）
- 5、安装工艺方面，严格遵守我公司技术规范。配重、支架、压块等做好标记、定位。
- 6、组件直流线使用不锈钢卡扣卡于组件边框。
- 7、总包了解一下扩容手续事项，以便各方手续、事宜调节。
- 8、并网柜基础施工，与设计沟通出个方案，做个施工计划。
- 9、施工资料同步，消缺或整改项的处理留好记录，我方查验。
- 10、施工工序、现场人员数量是否满足现有施工要求。（总包回复：根据材料入场情况，现有配置满足要求。）

四、厂方单位要求：

- 1、设备入场周期过长，要有相应措施处理。
- 2、配电房施工计划及时提供。

记 录	陈大伟	批 准	张献兵
-----	-----	-----	-----

