

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

会议名称	第三期监理例会		
会议时间	2025 年 03 月 14 日 14: 10	会议地点	腾讯会议
参加单位及人员: 浙江申曜新能源科技有限公司: 向威、杨杰 浙江富乐德(盾源)半导体材料科技有限公司: 高雄 常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟 河南省启源电力勘测设计有限公司: 张升、李小童			
会议主要内容与决定: 会议主要内容与决定: 2025 年 3 月 14 日常州正衡监理项目部组织浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目第三期监理例会, 会议内容及决议如下: 一、施工单位施工进度汇报: 本周施工完成情况: 1、陶瓷 1-3 车间配重安装完成约 95%。 2、陶瓷 1 车间支架安装完成约 13%。 3、交流电缆放量复核完成。 4、电网公司接入方案手续完成。 下周施工计划: 1、计划陶瓷 1 车间支架安装完成 90%; 陶瓷 2、3 车间支架安装完成 40%; 组件安装完成 10%; 桥架安装完成 5%; 盾源配重安装完成 20%。 下周材料进场计划: 1、计划下周一批桥架入场、一批组件入场。 人员入场计划: 1、计划下周人员入场11人。 2、电气人员随材料入场、现场进度情况配合调配。 需协调事项: 1、工程预付款批复时间。 2、开工令手续。 3、人员入场盖章。 二、监理单位管理要求: 1、材料入场报验资料及时邮寄盖章, 尽快完成纸质资料报审流程。要求资料与现场施工同步, 否则不能进行后续进度款批复工作。 2、入场材料、设备必须满足 EPC 合同白名单要求, 否则禁止入场使用。若因材料采购原因造成			

工期延误，责任后果总包自负。

3、后续材料做好统筹，按要求及时入场。

4、随材料入场、现场进度情况配合人员调配。

5、备案容量、实际装机容量、图纸容量数据不一致。资料先以备案证及图纸数据为准。待工程进行至相关节点，所有资料数据根据实际装机容量进行备注调整。

三、业主单位管理要求：

1、预付款拨款问题正在与财务沟通，已按流程提报。（应对需协调事项 1）

2、开工流程表已提交，按流程下发。（应对需协调事项 2）

3、人员入场资料提交审核完成即盖章，不会影响人员入场。（应对需协调事项 3）

4、电气人员何时入场，提前做入场资料提交。（总包回复：根据进度预计 10 天左右入场）

5、吊车若做更换及时报备资料。

6、做好统筹工作，确保4.15、4.30节点。

7、群内发的相关资料，准备齐全并核准后发至群里。

8、加11人，具体工作面及周计划做好同步。

9、到货检资料整合完成后发至群里。

四、厂方单位要求：

1、材料按计划入场有没有问题？（总包回复：无问题）

2、4.15 节点有没有问题？（总包回复：无问题）

3、下雨天较多，做好应对。

4、现场垃圾、物料做好整理。

5、并网停电时间及时申请。（总包回复：根据施工情况提前半月左右做申请）

记 录	陈大伟	批 准	
-----	-----	-----	--

