

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|
| 会议名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第五期监理例会                 |      |      |
| 会议时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025 年 03 月 28 日 14: 10 | 会议地点 | 腾讯会议 |
| <p>参加单位及人员:</p> <p>浙江申曜新能源科技有限公司: 向威、杨杰</p> <p>浙江富乐德(盾源)半导体材料科技有限公司: 高雄</p> <p>常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟</p> <p>河南省启源电力勘测设计有限公司: 张升、李小童</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |      |      |
| <p>会议主要内容与决定: 会议主要内容与决定:</p> <p>2025 年 3 月 28 日常州正衡监理项目部组织浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目第五期监理例会, 会议内容及决议如下:</p> <p>一、施工单位施工进度汇报:</p> <p>本周施工完成情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、陶瓷 1 车间支架、直流桥架、接地安装完成约 80%。</li> <li>2、陶瓷 2 车间支架、直流桥架安装完成约 90%, 接地安装完成。</li> <li>3、陶瓷3车间支架、直流桥架、组件安装完成约90%, 接地安装完成约50%。</li> <li>4、盾源1车间配重安装完成50%。</li> </ol> <p>下周施工计划:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、计划陶瓷 1 车间组件安装完成 65%; 陶瓷 2 车间组件安装完成; 宿舍楼支架安装完成。</li> <li>2、陶瓷 4 车间护栏安装完成。</li> </ol> <p>下周材料进场计划:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、计划下周彩钢瓦支架全部入场。</li> </ol> <p>人员入场计划:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、人员随材料入场、现场进度情况配合调配。</li> </ol> <p>需协调事项:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、富乐德安装容量变更, 材料采购周期受到影响。图纸确定后并网柜才能成套采购, 生产周期 20天, 无法满足4月15号并网要求。(1、富乐德厂方回复: 我方不同意延迟并网, 4月15号并网日期不能推迟。2、业主申曜回复: 我方与总包方尽力想办法协调并网柜事宜, 争取4月15号完成未变更部分局部并网。因厂方需提前15天上报停电申请, 总包方下周一左右报协调停电事项, 最极端20天, 倒排约为20、21号, 看厂方停电与生产事项是否能协调开。)</li> <li>2、富乐德光伏区使用部分厂区自供组件, 库存年限较长, 经检测质量存在一定问题, 我施工方只承担安装任务, 若运行中出现问题我方不承担这部分责任。(1、富乐德厂方回复: 生产约为9年左</li> </ol> |                         |      |      |

右，再开一外包装完好整箱组件做检测，两次的检测结果出报告书面上报。2、业主申曜回复：再开一外包装完好整箱做检测，两次的检测结果出报告书面上报。3、监理单位回复：书面报告由总包方发起，一式4份。此类使用厂家自供库存组件情况，必须留有书面记录。）

3、我方595组件开箱检，参照先前与申曜公司林内项目先公司自己做检测，然后第三方检测公司到场最后做整站检测。（业主申曜回复：同意。）

## 二、监理单位管理要求：

- 1、不论任何情况，临边施工必须佩戴安全带，否则对总包公司考核，违规员工清场。
- 2、变更的图纸业主方是否已确认？（总包回复：图纸已确认。）
- 3、现场做避让等变更调整，图纸及时更新，竣工图做好调整。
- 4、连续阴雨天，总包做好加班、加人等赶工措施。
- 5、雨天禁止安装组件，禁止电气作业，禁止彩钢瓦屋面作业。

## 三、业主单位管理要求：

- 1、库存组件多测一点，分整箱与非整箱两种统计。
- 2、并网柜协调配合，协调好后协调停电时间。
- 3、并网柜停电时间约多久？（总包回复：12小时。）

## 四、厂方单位要求：

- 1、提前 15 天提交停电时间申请。
- 2、组件检测结果书面报告厂方。

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 记 录 | 陈大伟 | 批 准 | 张献兵 |
|-----|-----|-----|-----|

