

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

会议名称	第八期监理例会		
会议时间	2025 年 04 月 18 日 14: 00	会议地点	腾讯会议
参加单位及人员: 浙江申曜新能源科技有限公司: 向威、杨杰 浙江富乐德(盾源)半导体材料科技有限公司: 常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟 河南省启源电力勘测设计有限公司: 张升、刘锋			
会议主要内容与决定: 会议主要内容与决定: 2025 年 4 月 18 日常州正衡监理项目部组织浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目第八期监理例会, 会议内容及决议如下: 一、施工单位施工进度汇报: 本周施工完成情况: 1、陶瓷 1 车间组件安装完成约 95%。 2、陶瓷 4 车间彩钢瓦屋面组件吊装、分散完成。 3、盾源2车间直流线敷设完成约90%。 下周施工计划: 1、计划富乐德 1、2、3 车间组件组串、逆变器接线完成。 2、计划富乐德 1、2、3 车间交流电缆敷设完成 80%。 3、计划富乐德 1、2、3 车间变更增补部分安装完成。 下周材料进场计划: 1、剩余逆变器入场。 人员入场计划: 1、人员随材料入场、现场进度情况配合调配。 需协调事项: 1、希望能与厂方增进沟通, 一些问题内部消化, 提高工作效率。 二、监理单位管理要求: 1、组件组串、逆变器等设备接线等电气工作, 总包一定要安排专业电工按流程作业, 禁止带电施工。若总包违规施工一切责任后果自负。 2、总包电缆出厂测试报告一定要在电缆敷设前提供到位, 以免影响敷设施工。 3、滤波器、互感器品牌业主方是否有白名单要求。(1、业主申曜回复:按 EPC 合同白名单中二次设备项要求品牌。2、总包回复: 今日沟通采购提供品牌资料。)			

4、天气预报连续阴雨，总包要规划好对5月2号并柜节点的影响，及时调整施工计划。

5、交叉施工一定要调配好人手满足现场施工需求。

6、研发楼4平方线是否调换。（1、总包回复：还未收到设计反馈信息，正在积极沟通。2、业主申曜回复：595组件更换6平方线。）

三、业主单位管理要求：

1、安全第一，跳线安装、组件组串人员资质必须符合要求。（1、总包回复：安排有资质的大工带小工作业。）

2、工人情绪要有解决方案与应对措施。（1、总包回复：已与施工队进行沟通，最迟周一入场十人以上，尽可能多的增加电气人员比例。）

3、设备到货情况。（1、总包回复：50、100逆变器未到，并网柜及配套材料未到，其余材料均已到场。）

4、现场施工安装情况是否有偏差，要有应对措施。现场进度做好衔接，总包内部做好沟通。

5、配电房施工开始的时间计划。（1、总包回复：今天已与厂方队伍勘察现场，计划明后两天即开始协调组织施工。）

四、厂方单位要求：

1、厂方高总有事未参会。

记 录	陈大伟	批 准	张献兵
-----	-----	-----	-----

