

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

会议名称	第九期监理例会		
会议时间	2025 年 04 月 25 日 13: 00	会议地点	腾讯会议
参加单位及人员: 浙江申曜新能源科技有限公司: 向威、杨杰 浙江富乐德(盾源)半导体材料科技有限公司: 常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟 河南省启源电力勘测设计有限公司: 张升、李小童、刘锋			
会议主要内容与决定: 会议主要内容与决定: 2025 年 4 月 25 日常州正衡监理项目部组织浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目第九期监理例会, 会议内容及决议如下: 一、施工单位施工进度汇报: 本周施工完成情况: 1、陶瓷 1 车间交流电缆敷设完成约 20%; 直流组串、终端制作完成约 10%。 2、陶瓷 4 车间水泥屋面配重、支架安装完成约 50%。 3、盾源 1 车间配重、支架安装完成约 15%。 下周施工计划: (1) 完成富乐德 B1、B2、B3 车间组件组串完成; (2) 完成富乐德 B1、B2、B3 车间逆变器接线完成; (3) 完成富乐德 B1、B2、B3 车间交流电缆 80% 的敷设; (4) 完成 B4 车间混凝土屋面组件安装; (5) 完成宿舍楼组件安装; 下周材料进场计划: 1、并网柜入场。 人员入场计划: 1、人员随材料入场、现场进度情况配合调配。 需协调事项: 1、盾源桥架、电缆路径。 二、监理单位管理要求: 1、本工程安装容量由 4.84MW 变更为 4.3MW, 又由 4.3MW 变更为 4.56MW, 后又由 4.56MW 变更为 4.47MW。富乐德分区直流组串有 40 多组由 4 平方线变更 6 平方线; 并网柜由 4 台变更为 5			

台；并柜电缆变更为集成母排。如此重大变更量现场却未收到任何设计变更单，现场图纸随心所欲更改（出现十几种版本），现场出现大量返工量，造成大量的时间、人力、物力成本的浪费。现要求总包与设计单位立即补齐变更材料，否则一切责任后果将由总包与设计单位全部自行承担。

2、虽图纸标注电缆用量以现场实际测量为准，但材料清册电缆数量与实际到场量相差过大，总包与设计单位及时排查调整，否则一切责任后果将由总包与设计单位全部自行承担。

3、滤波器、互感器品牌是否满足业主单位要求？总包单位一直未做回复、也未与业主单位沟通。若总包在停电并柜前仍未落实结果，一切责任后果将由总包单位全部自行承担。

4、现场正在交流电缆施工，高空作业必须正确配带安全带，安全员禁止脱岗。

5、现场工期紧张，需具备安装、直流电气、交流电气三个作业面同时施工能力，总包及时调整。

三、业主单位管理要求：

1、宿舍楼及时安排吊装，以免影响后期交叉作业。

2、交流电缆敷设需要几天？现只有交流电缆一个施工点，增加人手 3 个作业面交叉施工。（总包回复：3 天，这几天若不下雨我们加班加点提前进度。交叉施工我方与班组沟通一下）

3、设计变更单及时出具，设计图纸在管委会验收前全部变更好。

4、滤波器、互感器信息会后马上报与我方。

5、直流组串电缆调整，总包考虑一下是并柜前调整还是并柜后调整。

6、与管委会与电网公司落实好并网事宜。

四、厂方单位要求：

1、厂方高总有事未参会。

记录	陈大伟	批准	
----	-----	----	--

