

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

会议名称	第十二期监理例会		
会议时间	2025 年 05 月 16 日 14: 00	会议地点	腾讯会议
参加单位及人员: 浙江申曜新能源科技有限公司: 向威、杨杰 浙江富乐德(盾源)半导体材料科技有限公司: 常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟 河南省启源电力勘测设计有限公司: 张升、李小童、刘峰			
会议主要内容与决定: 会议主要内容与决定: 2025 年 5 月 16 日常州正衡监理项目部组织浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目第十二期监理例会, 会议内容及决议如下: 一、施工单位施工进度汇报: 富乐德本周施工完成情况: 1、管委会联合验收。 2、供电局验收、装表。 盾源本周施工完成情况: 1、1 车间支架、组件安装 90%, 桥架、直流电缆安装 80%。 下周施工计划: 1、富乐德局部并网送电。 2、盾源各道工序施工根据现场情况酌情推进、优化。 3、盾源计划申请管委会、供电局验收、装表。 下周材料进场计划: 1、无 人员入场计划: 1、人员随现场进度、天气、验收流程情况配合调配。 需协调事项: 1、图纸更新异常, 现场无法对应施工。 二、监理单位管理要求: 1、接地、组串、电缆标志牌等设施未完成, 电站禁止送电。局部并网也要保证该局部的全部配套设施完整、合格。 2、盾源对应相应节点进度滞后, 总包及时做调整。 3、现场节点赶工, 导致部分工序质量超过标准, 总包及时做好整改消缺工作。(业主检查单及监理整改单)			

三、业主单位管理要求：

- 1、盾源要全力保证管委会及电力公司节点，留有充足时间余量。（总包回复:目前没有什么大问题，正在约管委会）
- 2、盾源方面，第一点管委会相关工作今天务必开展。第二点交流电缆等相关工序抓紧展开，保障管委会、供电局验收作业面。
- 3、现有情况已不能保障全额并网，调整施工工序，考虑局部并网流程。
- 4、设计与技术总工协助现场工作，提供技术指导与图纸调整。尤其串线调整与组件删减。
- 5、工人人手不足，总包要有相应应对措施。并做好现场对工人的技术交底及统筹管理。
- 6、总包现场做好统计，内部沟通落实到相对应的组串方阵、逆变器、并网柜。明日上午或更早点今天晚上，上报局部并网措施、章程。明日一起开会确认整体面，然后统筹工人专项专做。
- 7、20号盾源并网，方案几号提供到位。（总包回复:明日 2025 年 5 月 17 日提供到位）

四、厂方单位要求：

- 1、厂方高总有事未参会。

记 录	陈大伟	批 准	
-----	-----	-----	--

