

会 议 纪 要

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh 储能电站项目
编 号：FFCN-JLLH-001

会议地点	风帆储能项目会议室	会议时间	2025.03.04 14:00
会议主持人	李大超		
会议主题：项目例会及安全会议			
参会人员：见会议签到表			
会议主要内容：			
一、施工单位			
1、截至今日现场的施工情况：场地平整完成、搅拌机进场及安装基本完成、封闭施工围挡搭设完成 50%，进场施工人员的安全教育已完成，安全协议等入场手续已完成，施工用临水临电已接入。			
2、本周计划：施工围挡搭设完成 100%，水泥搅拌桩开始施工，拉管施工机械在本周末进场，计划下周开始拉管施工。			
3、现场安全文明施工情况：安全文明施工基本良好，入场安全手续齐全。			
二、监理单位			
1、尽快办理开工手续，根据开工手续，开出工程开工令。			
2、施工实际进度要与施工进度计划同步，不要存在较大偏差。如出现偏差要及时采取赶工措施，保证质量及安全的情况下调整施工计划。			
3、编制好本项目的质量划分评定表，作为分部分项工程验收流程和资料方向。			
4、施工项目经理和安全员应履职到位。安全员应全过程参与工程安全管理工作，做好新员工的安全交底、每日安全巡视和做好记录。			
5、对进场人员做好进场前的安全教育交底工作，并留在项目部备查。特种作业人员持证上岗，不得使用超龄或患有不适合项目施工的人员，工作期间不得饮酒。			
6、抓好现场安全文明工作。每日施工现场完工后做到“工完、料净、场地清”，需占用路面作业的，要获得厂方业主许可。			
7、做好“目视化”管理工作。尽快完成项目部的封闭围挡、项目部“五牌一图”“施工管理制度”的上墙。各种安全标识牌贴在醒目位置。			
8、提高消防安全意识，在施工项目现场配备足够的消防设备。焊接作业等一些重点消防区域要做好监护工作。			
9、每日施工前做好站班会、拍照记录。			
10、严格执行厂内关于委外施工要求的各项规章制度，人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽等劳动防护用品，站内不得吸烟。非施工区域未经许可不要进入。			
11、严格把工程质量关。进场材料设计要求，不符合设计要求、不合格材料设备的不得进场。需要取样送检的，要及时留样，以备送检。需第三方进场检验的，要按设计要求或建设单位要求留			

样检验。甲供设备进场后及时报审开箱检查。

12、对材料进场、工序完工、关键部位、隐蔽部位需旁站、见证检查、平行检验的提前通知监理。资料员做好报审报验记录。项目工程资料应与项目进度同步进行，所有项目资料应真实有效。及时做好现场相关安全、质量、过程验收的资料管理。

13、严格按设计要求和规范、工艺要求施工技术交底和现场质量管控。

14、严格落实自检、互检、专检的“三检制”要求，避免出现不合格引起返工的问题。

15、严格落实工程质量验收制度，本道工序在进入下一道工序施工前，应完成验收工作；未经验收不得进入下一道工序。

16、对监理单位下发的的工作联系单、监理整改通知单等的监理指令要及时落实和整改闭环。

三、建设单位

1、本周核心任务是确保搅拌桩施工及一二次设备仓的基础施工。希望一周内（下周二之前）把桩施工结束。

2、一二次施工现场已放线，钢筋材料什么时候进场？（答复：钢筋在场外加工，一二次仓在桩施工稳定后开始开挖一二次仓）

3、安全、质量是红线。合作过程中要加强沟通。每天的施工日报能及时报上来。

4、把目前暴露出来的问题能一一解决和落实。

5、施工进度必须与计划进度同步，合同规定的工期不变，确保计划的严肃性，务必严格规范操作。

6、配合基础的施工材料要做好计划，提前安排到位，不要影响施工。

7、针对目前的施工计划再次梳理，安排紧密准确。

8、资料方面抓紧准备，过程资料注意时效性。

9、安全管理一定要作为工作的重中之重，千万不能出事。

10、监理做好对整体工期有影响部位的质量把控。

11、电气安装与土建部分需配合的部分要提前做好，确保配合到位。

12、对图纸有问题的提前发现，提前处理。

13、赶快进入状态，提前安排好人、材、机的进场，确保顺利完成合同工期要求。

主送单位	建设单位：永帆储能科技有限公司 施工单位：扬州利扬电建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025年03月05日

注：会议纪要由监理单位编制，经监理单位监理工程师签发后下发

签发：

李永帆

签到表

项目名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh 储能电站 项 目

会议主题：项目验收及总结会议 会 议

会议日期：2025 年 3 月 4 日

序号	姓 名	单 位	联系方式
1			
2	石建英	风帆储能	13803275297
3	赵金贵	江苏利物公司	13901449077
4	张良	江苏利物	1705270950
5	王下弟	常州正源	13914011886
6	付奇奇	风帆 储能	13933296017
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			