

会议纪要

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh 储能电站项目

编 号：FFCN-JLLH-002

会议地点	风帆储能项目部 会议室	会议时间	2025.03.11 13:30
会议主持人	李大超		
会议主题：项目例会及安全会议			
参会人员：见会议签到表			
会议主要内容：			
<p>一、施工单位</p> <p>1、截至目前现场的施工情况：上周（3月9日）水泥搅拌桩施工完成；一二次预制仓碎石、及C20素砼垫层已浇筑完成，底板模板已支设；外线电缆管线今日下午开始破路施工；围墙基础开始开挖。</p> <p>2、本周计划：外线拉管施工完成并接着开始电缆井施工，一二次设备仓基础计划13号浇筑完成，厂区围墙基础施工完成，开始施工。</p> <p>3、现场安全文明施工情况：安全文明施工基本良好，入场安全手续齐全。</p> <p>4、需要协调或存在的问题：根据设计要求的镀铜接地极因本地采购不到，材料进场时间可能延后，将可能影响一二次设备仓基础浇筑。现已联系卖家，预计今日可确定采购事宜。</p>			
<p>二、监理单位</p> <p>1、现场施工包括材料选用一定要按设计要求施工和采购，发现问题或实现不了的可提早沟通。</p> <p>2、现场所发生的工程量增加或减少的，需经现场确认，事后再出具变更单或在竣工图纸中体现，但施工过程中应留相应记录。</p> <p>3、基础定位放线要按设计要求放线，定位准确，偏差应可控。</p> <p>4、施工材料、机具的进场应浇筑施工进度的要求，提前安排到场，不要出现“人等料”现象。</p> <p>5、施工计划应与实际进度紧密结合，如果现场已具备还未开始项目的施工条件，建议可提前施工。</p> <p>6、首路侧拉管及开挖施工，要估好现场防护措施和保持每日场地清洁。</p> <p>7、现场施工人员一定要注意安全，安全帽务必戴好戴牢，严禁在现场吸烟，若再次发现将给予200元考核。</p> <p>8、接下来新入场的员工在施工前必须进行相应入场安全教育和交底工作，未经教育和交底的不得入场施工。</p> <p>9、相关危险作业（如基坑周围、吊装作业、临时用电、焊接作业等）作业时应有人旁站监护。</p> <p>10、进场材料及时提供厂家出厂质量证明文件及厂家相关生产经营资质。</p>			

三、建设单位

- 1、水泥搅拌桩 3 月 6 日正式开始，9 日结束。施工进度较计划施工进度有所提前。
- 2、在下阶段工作中，施工方、监理方和业主方需加强沟通，密切配合。
- 3、备料投入务必及时到位，杜绝人、材、机出现窝工现象，以免延误整体工期。
- 4、存在设计变更的部位，要做好汇总工作，统一上报给监理进行审核，最终上报至业主。
- 5、安全生产至关重要，安全问题必须反复强调。施工现场全体人员必须提高安全意识，确保不发生任何安全事故，消除一切安全隐患。
- 6、物品的摆放与分类应实行分区管理、分类放置。
- 7、要增强防火安全意识，对于不符合施工现场安全规范的电源插座等物品，需分类妥善存放，时刻注意防火。
- 8、工程机械进行交叉作业时，必须安排专人进行监护和旁站。
- 9、全力保障工程如期完成，并确保工程质量。

主送单位	建设单位：风帆储能科技有限公司 施工单位：扬州利扬电建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025 年 03 月 12 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发 签发：

签到表

项目名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh 储能电站 项 目

会议主题： 2次启动会及启动会议 会议

会议日期： 2025 年 3 月 11 日

序号	姓 名	单 位	联系方 式
1	郭铁军	风帆储能	
2	谢全芳	江苏利扬	13901449077
3	江培良	江苏利扬	1585570950
4	吕海	江苏利扬	13505275852
5	李大东	常州正信	13914011886
6	朱林峰	风帆储能	18132082897
7	付青青	风帆储能	
8	侯红	风帆储能	18832220661
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			