

会议纪要

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh 储能电站项目
编号：FFCN-JLLH-003

会议地点	风帆储能项目部 会议室	会议时间	2025. 03. 17 14:00
会议主持人	李大超		
会议主题：项目例会及安全会议			
参会人员：见会议签到表			
会议主要内容：			
一、施工单位			
1、截至今日现场的施工情况及本周工作计划：			
1）顶管作业施工完成，下一步工作是顶管管井清理和浇筑施工。			
2）一二次设备仓基础墙板正在立模，计划本周五（21 日）浇筑完成。			
3）接地材料预计明天到货，接地系统埋设同步进行施工。			
4）南侧围墙基础筏板已完成钢筋绑扎及模板安装，计划本周五（21 日）完成浇筑			
2、现场安全文明施工情况：安全文明施工基本良好，施工作业基本正常，下一步工作将继续做好现场安全工作，自查自纠，对建设（监理）单位提出的安全问题整改到位。			
3、需要协调或存在的问题：围墙整体跨度较大，请确认是否增加砌筑立柱。			
二、监理单位			
1、本周工作请根据本周计划时间节点安排，完成施工任务。			
2、根据所报最新的施工进度，电缆排管在 3 月 16 日应进行施工，3 月 17 日应进行电缆井施工。请严格按所报的施工进度计划时间施工。			
3、项目工作安排务紧凑、合理，能做的工作抓紧时间安排，不得再次出现人等料、工等人等情况。接地材料等施工材料一定要在施工前提前采购和备料，把材料送到场工作才好安排。			
4、控制好现场的施工工艺和相关质量，做好下一首工序施工前的自检工作。一二次设备基础墙板、南侧围墙在筏板浇筑前须把墙根和筏板内部冲洗和清理干净，不得有散土等杂物遗留在内。			
5、一二次仓基础墙板浇筑前应把控好顶部水平及墙体垂直度。			
6、围墙如需增加立柱，请先出一份草图方案，提交确认。			
7、现场施工一定要以设计力纸为依据，严格按图施工和材料进场。			
8、抓好现场安全文明施工。规范使用临时用电，在电源侧加装漏电保护，规范使用电源线，不得拖地，三级电源箱等电源设备不足的及时增加。电动工具、切割工具等用电设备做好防护。及时把施工场地打扫干净，保持场地清洁。			
9、所有进入施工现场的人员要加强安全教育工作，安全帽等劳动防护用品必佩戴到位。			

三、建设单位

- 1、请与厂方业主确定好并网搭接停电时间，提前做好相关准备工作。
- 2、针对围墙增加立柱事宜，考虑到整体稳定性和外观，需增加立柱的数量，确定好位置和做法，先出个草图提交上来。
- 3、安全问题：现场临时用电还未得到彻底解决，线路应架空的未架空，施工过程中存在使用插线板现象，缺少保护和接地防护。要求施工单位在施工区域就近设置一个三级电源箱，杜绝再次出现无保护电源设备。
- 4、现场使用电动工具要规范作业，台式电锯等没有防护措施的用电设备不得使用，务必整改到位。
- 5、关于施工组织问题，对施工人员管理要进行细化，合理安排工作。对所需材料采购要提前完成。
- 6、配电室新到设备接入工作抓紧落实。
- 7、需提前施工的隐藏工程应提前施工到位，提前设置，提前预留，现场有施工面的要抓紧落实。
- 8、严格保证工程质量。

主送单位	建设单位：风帆储能科技有限公司 施工单位：扬州利扬电建集团有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

发

签到表

项目名称：高邮风帆编船 项目

会议主题：项目例会及方案审议 会议

会议日期：2025年3月18日

序号	姓名	单位	联系方式
1	侯晓	风帆编船	18832226667
2	朱林	风帆编船	18132582897
3	李长	常州风帆	1914011846
4	杨金贵	江苏利杨	13901449077
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			