

会议纪要

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh 储能电站项目
编号：FFCN-JLLH-004

会议地点	风帆储能项目部 会议室	会议时间	2025.03.25 14:00
会议主持人	李大超		
会议主题：项目例会及安全会议			
参会人员：见会议签到表			
会议主要内容：			
一、施工单位			
1、上周截至今日现场的施工情况：			
1) 顶管电缆井浇筑完成，。			
2) 一二次设备仓基础浇筑完成。			
3) 南侧围墙基础完成浇筑，围墙整体基础工作完成约 50%，北侧围挡正在拆除，拆除后开始施工北侧围墙。			
2、现场安全文明施工情况：安全文明施工基本良好，现场临时用电问题已整改到位，施工作业基本正常。			
3、本周工作计划：配电房侧电缆排管完成；桩基检测本周五或六请桩机到现场检测，当天可检测完成。南侧与东侧围墙开始砌筑；配电房处过路电缆排管施工完成，厂方业主已同意我方上报的针对此处施工的施工方案。			
4、接地施工需等围墙砌砖至地面标高可回土后再行施工			
5、需要协调或存在的问题：暂无。			
二、监理单位			
1、对照施工进度计划，合理安排现场施工作业，具备施工条件的要及时调整 and 安排。			
2、注意施工方法，选择合理的施工方法，有助于提高施工质量和加快施工进度。切勿盲目施工，以免发生因施工方法不当导致出现不可逆的工程质量问题。			
3、注意施工细节，提高各施工班组质量意识。一项施工完成后及时自检，发现问题应整改到位。特别是基础浇筑前对钢筋、模板的检查，应加以重视。			
4、对于配电房北侧电缆排管施工事宜，请尽快与厂方业主确认完成。应充分考虑厂方的道路通行。			
5、基础施工完成后，应及时设置沉降观测点，做好第一次沉降观测工作。			
6、应注意电缆沟内外壁的 20 厚的防水砂浆施工电缆沟主体时应注意。			
7、基础完成后应及时保湿养护。			
8、一二次仓在设备吊装前，应提前把仓内需完成的接地引上等工作先完成，以免发生在空间有限的环境中作业，人为制造安全隐患。			



扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

- 9、安全无小事，对现场施工安全问题一定要重视。现场的焊接作业、临时用电作业要持证上岗。
- 10、切割材料、焊接作业必须戴好防护眼镜和面罩。
- 11、天气干燥，现场适当洒水，控制好场地地裸土扬尘。
- 12、规范现场安全帽佩戴，加强对施工人员的安全教育，正确佩戴安全帽。
- 13、对现场可能存在的安全风险及隐患尽早发现尽早排除，不留隐患。
- 14、上周施工方上报的工作计划已基本已全部完成，请对本周工作计划认真执行落实到位。



签到表

项目名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh 储能电站 项目

会议主题：项目例会及安全会议 会议

会议日期：2025 年 2 月 25 日

序号	姓 名	单 位	联系方式
1	李大超	常州正信	13914011886
2	谢金东	江都利扬	13901449027
3	侯澎	风帆造船	1883222861
4	付青青	" " " "	13933296017
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

