

会议纪要

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh 储能电站项目
编号：FFCN-JLLH-006

会议地点	风帆储能项目部 会议室	会议时间	2025.04.08 13:30
会议主持人	李大超		
会议主题：项目例会及安全会议			
参会人员：见会议签到表			
会议主要内容： 一、施工单位 1、上周现场施工完成情况： 1）一二次仓吊装就位完成。 2）储能预制仓、直流柜底板浇筑完成。 3）围墙基础施工完成 70%。 2、现场安全文明施工情况：安全文明施工基本良好，施工作业基本正常。 3、本周工作计划：本周四（10 日）储能预制仓及直流柜基础墙板浇筑完成、外线高压电缆及光纤电缆敷设，场内电缆沟土建施工完成。围墙门柱施工完成及圈梁浇筑完成。计划本周四接地系统施工。 4、电气施工方案及计划，今天晚上完成，发给业主。 5、需要协调或存在的问题：围墙外形确认；大门改为中间对开的做法，材质采用 201 不锈钢材料。 二、监理单位 1、上周安全、质量工作基本可控，基本未出现质量事故及相关安全事件，进度基本可控，总体施工良好。 2、根据施工进度计划抓紧安排储能柜及直流柜土建基础浇筑完成时间，在浇筑前先行施工质量自检工作，包括对模板平整度、钢筋保护层、模板整体垂直度、设备顶面标高、模板内清理等质量三级自检工作，振捣作业一定要由一名有振捣技术经验的、有责任心的师傅实施，现场做好施工旁站和监督工作。 3、储能柜基础和直流柜基础做好现场安全防护工作，为防止在浇筑过程中发生安全事件，请提前做好安全措施，确保人员安全。 4、接地系统施工应在基础完工后施工，所有电气设备通电前必须先做好接地并引至设备相应位置。 5、确定电源接入停电搭接时间，确认好厂家铜排制作已完成。 6、针对停电搭接，请施工方针对现场情况编制一套切实可行的停电搭接施工方案。 7、电气施工即将进场，请后续电气设备试验调试工作制定电气设备调试及试验方案，并把调试、			

试验人员资质、调试试验设备年检报告提交报审。

8、安全第一，请施工单位提高现场安全文明施工意识，并加强对施工人员的安全教育，规范操作，对发现现场存在的临时用电、设备基坑、电缆孔洞等做好安全防护措施。后续电气施工作业，特别是在带电区域作业，必须有专人监护，严格按相关作业票制度操作。

9、本工程防雷连接位置采用放热焊工艺，请在施工前务必做好施工技术交底和安全交底工作。

三、建设单位

1、围墙外形的半圆造型不做。

2、大门改为中间对开的做法，材料按所提供的材质规格施工。

3、计划5月1日劳动节期间停电接入，供电公司验收。

4、设备踏步可在后续施工阶段完成。

5、路灯与施工方已确定好，现场做路灯基础，路灯样式需确定好。

6、直流电缆已测量，具体到货时间需确定。

7、进场安装人员手续要提前办理好，包括人员培训、教育和交底工作，以及进场报备等。

8、所有材料要提前准备好。

9、关于电气施工方案，有问题要及时提出，不要套用其它通用方案，要根据项目特点有针对性、可行性。初步计划明后天对施工方案进行审查，电气施工计划今天抓紧完成。

10、相关工作节点：4月17日为储能及直流柜设备安装，4月14日完成储能柜外观美化改造工作。

主送单位	建设单位：风帆储能科技有限公司 施工单位：扬州利扬电建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025年04月09日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签

发



签到表

项目名称：风电机组节能项目 项目

会议主题：项目例会及安全会议 会议

会议日期：2025 年 4 月 8 日

序号	姓名	单位	联系方式
1	李太超	常州正信	13114011886
2	汤金贵	江苏利树	13901449077
3	汪七良	江苏利树	15052570950
4	侯澎	风电节能	18832220661
5	付青文	..	13953296017
6	郭铁军	风电节能	13673128682
7	陈林林	江苏利树	13511737321
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			