

会议纪要

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZXYFGH-HYJY-20250619

签发：戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2025 年 06 月 19 日 14: 00
会议主持人	戚平		
会议主题：施工进度和质量控制			
本次会议议题情况： 1、现场施工进度情况汇报 2、项目质量控制			
本次会议内容： 一、会议主题 1、通报现场施工进度、质量控制情况，协调解决现存问题，部署下一阶段工作。 2、战 F 地块直流线已敷设完成，5#，6#楼逆变器电缆线终端制作已完成 60%，桥架盖板安装完成 50%。 3、战 G 地块光伏组件全部安装完成，1#，3#，5#楼进行接地扁铁焊接已完成 100%，1#，3#，5#，7#楼光伏桥架安装已安装完成 100%，1#楼光伏直流线已敷设完成 100%。 4、战 H 地块交流电缆线已敷设完成 100%，后续进行园区停电对并网柜电缆线和 1 号变进线柜进行终端连接。 5、现场安全管理问题，现场安全措施已落实，严格执行用电作业安全规范，特种作业人员均持证上岗佩戴安全帽等防护装备，线缆敷设和接地焊接等施工按计划有序进行，严格把控质量与安全，各环节符合设计及规范要求。 6、现场存在的问题与协调事项，现场 H 地块电梯停用和园区停电时间需要与总包单位进行沟通协商。 二、关于施工进度计划。 1、战 F 地块逆变器电缆终端接头制作完成，交流电缆线敷设完成后续协商停电时间对并网柜电缆线终端制作。			

2、战 G 地块屋面桥架安装完成，接地扁铁焊接完成，屋面直流线敷设完成。 3、战 H 地块对并网柜安装和电缆线终端制作完成。			
主送单位	宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目(F 地块、G 地块、H 地块) 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	宁波信基建设有限公司-宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）分布式光伏发电项目部	发文时间	2025.06.19

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：