

会议纪要

工程名称: 河北省邯郸市复兴区光伏发电项目

编号: HBHD-ZHJL-HYJY-003

会议地点	项目 部 会 议 室	会议时间	2025.04.03
会议主持人	高 富 海		
会议主题： 监理周例会			
一、会议主要内容			
施工项目部：			
1、本周工作完成情况： 西店子子项目：打桩完成 995 根，支架完成 2.005MW，组件安装 567 块，围栏安装 1138 米，设备基础完成 2 座，接地沟完成 1440 米。霍北区子项目：打桩完成 1176 跟，支架安装 0.278MW，组件安装 166 块，围栏安装 1334 米，设备基础完成 3 座，接地沟完成 620 米。康庄子项目：设备基础完成 4 座。师窑子项目设备基础完成 3 座。外线：电缆沟埋管回填完成 1790 米，杆基础开挖完成 23 基，电缆井开挖完成 5 座。			
2、下周工作安排：西店子区打桩完成 700 跟。霍北区支架安装 2MW，组件安装 0.5MW，围栏安装 1000 米。外线：立杆完成 10 座，埋管 500 米，电缆井开挖完成 2 基。			
3、材料到货情况：预应力管桩 2173 跟，支架 4.58MW，组件 1452 块，接地扁铁 4008 米，围栏 3000 米，320KW 逆变器 43 台，250KW 逆变器 1 台，架空线杆 26 跟，高压电缆 8248 米。			
4、现场施工人数：施工人员 58 人 管理人员 4 人			



一、本周现场问题：

监理项目部：

1、施工现场施工人员安全用品使用情况；2. 外线施工现场基础开挖警戒带警示标语未按要求放置；3. 隐蔽工程现场施工材料进场及时报监理项目部由监理人员进行合适检验，不合格材料及时更换处理，施工现场，4 施工单位确定师窑区进场路线，方便后去工作开展 5. 总包单位向监理单位提供 15 号以后施工材料进场信息。

业主项目部：

1. 总包单位配合监理单位进行现场安全生产 2 现场施工进度缓慢，总包单位做好施工计划，方便后期配合电网全容量并网 3. 师窑地段村民阻工问题尽快解决。

请施工方按照监理方提出的问题、建议近期内必须落实、整改，确保工程质量以及人员安全。

二、会议措施：1. 调整帽衬至“一指松紧度”帽檐与眉弓间距 20-30mm，顶部预留 50mm 缓冲空间[[历史对话下颏带 V 型交汇点固定于下颌骨下 1-2 cm 班组长每日班前进行“摇头测试”。2. 外线施工区域尽快布置警戒带施工标语，防止施工外来人员误入，而影响施工进度与施工质量造成的人员伤亡财产损失，3. 隐蔽工程施工材料进场及时联系监理单位见证，4. 师窑区域进场路线已经确定，机械设备随时可以进场，5 我单位及时配合监理单位，进行施工材料统计确认，6. 总包单位及时进行施工人员进厂配合监理



方信息录入 7. 村民阻工会议结束后前往村委会协调。

一、会议总结：

1、施工单位应加强对施工人员的培训和监督，确保他们充分理解和遵守安全施工规范，提高施工人员操作的规范性和安全性。

2、一个重视安全、规范管理的施工企业会通过完善的施工标语向社会展示其责任感和专业形象。这有助于提升企业的声誉和信誉，增强社会对企业的信任和认可，为企业的长期发展奠定良好的基础。

3、在完成隐蔽工程施工材料进场工作的当下，由监理单位亲临现场进行见证，见证过程中详细记录材料进场的时间、批次、数量等信息，同时随机抽取部分材料进行外观质量检查，对材料的品牌、规格等进行严格核对，确保材料符合隐蔽工程的施工标准。

主送单位	邯郸庚源新能源科技有限公司		
抄送单位	上海市安装工程集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025.04.04

会议签到表

会议名称	监理例会		
会议时间	2025. 04. 02		
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1			
2			
3	张俊	天仁号	1577210078
4	马富强	正德	15045323845
5	尤佳新	正德	18920782125
6	王敬	上海文装	13027120600
7	王敬	上海文装	15921789872
8	许正如	上海	1295986391
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

