

会议纪要

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：GRGF-CZZH-HYJY-001



会议地点	施工现场	会议时间	2025年04月10日
会议主持人	辛国顺		
会议主题：安全、质量、施工进度			
会议主要内容：			
一、施工单位发言：			
本周施工进度：			
1、配套仓储屋面夹具安装完成 100%；导轨安装完成约 50%；围栏安装完成约 40%；桥架安装完成约 10%。			
2、组件到场 76 托；逆变器到场 8 台；直流电缆到场。			
下周施工计划：			
1、配套仓储屋面导轨安装完成 100%；围栏安装完成 100%；桥架安装完成 100%（除下墙桥架）。			
2、智造中心屋面材料吊装；围栏安装完成约 80%；夹具安装完成 100%；导轨安装完成约 80%。			
二、监理单位发言：			
1、要求施工单位在施工过程中，防微杜渐，遵循安全第一，质量为本的原则进行施工；新进场员工做好安全培训，三级考试，安全交底，施工技术交底。			
2、要求现场施工人员要进行施工危险源辨识，特种作业人员，持证上岗人证合一，特殊车辆证件、年审、人员，应急急救包的配置情况。			
3、现场施工过程中严格按图施工，严格按照规范执行，如发现图纸与现场不符时，及时和设计院沟通解决。			
4、每日进行站班会记录并形成书面文件和影像资料。			
5、施工单位尽快将施工前期资料报审，过程资料需和施工同步，每道施工工序完成后自检，而后报审监理项目部，待检验完成后进行下道工序。			
6、新进场材料、构件及时报审监理项目部，到场后监理项目部需做现场检测，待			

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

检测合格后方可使用安装。

- 7、施工人员进入施工现场佩戴好劳保用品，现场配备应急救援包及灭火器。
- 8、并网节点定于 2025 年 05 月 15 日，倒排施工计划，按期执行。
- 9、施工人员进场购买保险，如有外出及时汇报，管理人员外出需做好交接工作。
- 10、每周监理例会定于每周五下午五点召开。

主送单位	中山顺科新能源科技有限公司 虹昇（北京）新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025 年 04 月 04 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



会议签到表

[illegible]

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备