

会议纪要

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：GRGF-CZZH-HYJY-004



会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 04 月 25 日
会议主持人	辛国顺		
会议主题：安全、质量、施工进度			
会议主要内容：			
一、施工单位发言：			
本周施工进度：			
1、配套仓储屋面组件安装完成 100%；直流电缆敷设完成 100%；桥架安装完成 100%；防雷接地扁铁安装完成约 60%；清洗系统安装完成约 50%。			
2、智造中心屋面组件安装完成约 70%；直流电缆敷设完成约 70%；桥架安装完成约 80%；围栏安装完成 100%；清洗系统安装完成约 50%；运维通道安装完成约 50%。			
下周施工计划：			
1、配套仓储屋面防雷接地扁铁安装完成 100%；清洗系统安装完成约 70%；交流电缆敷设完成 100%；运维通道安装完成 100%。			
2、智造中心屋面组件安装完成 100%；桥架安装完成 100%；直流电缆敷设完成 100%；交流电缆敷设完成 100%；清洗系统安装完成约 70%；运维通道安装完成 100%。			
3、光伏并网柜和高压设备到场。			
4、并网手续已报审供电局走流程。			
二、监理单位发言：			
1、施工现场当天产生的垃圾，及时清理，每道工序务必做到工完场清。			
2、现场安全方面，按照厂区要求规定施工，施工人员进入施工现场必须穿戴好劳保用品，施工现场严禁吸烟，若有吸烟者请至吸烟亭。			
3、施工资料及工程档案，需与工程同步。			
4、确定光伏并网柜和高压设备的到场节点，光伏并网柜与厂区设备的拼接需提前和厂区沟通，申请厂内停电和接线时间。			
5、落实并网手续的报审，不得耽误并网时间节点（2025 年 05 月 15 日）。			

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

- 6、现场吊装作业提前与厂区沟通协调，避免厂区车辆较多，产生拥堵，要确保以安全为主。
- 7、现场特种作业，必须人证合一，持证上岗，不得无证上岗。
- 8、天气逐渐炎热，施工项目部要配备防暑物品，施工现场要有应急救援包，做好防护措施。
- 9、下周五一节假日，现场要做好节假日期间的工作安排。

主送单位	中山顺科新能源科技有限公司 虹昇（北京）新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025年04月25日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



会议签到表

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备