

会议纪要

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：GRGF-CZZH-HYJY-005

签发：张献勇

会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 05 月 03 日
会议主持人	辛国顺		
会议主题：安全、质量、施工进度			
会议主要内容： 一、施工单位发言： 本周施工进度： 1、配套仓储屋面防雷接地扁铁安装完成约 80%；清洗系统安装完成约 70%；交流电 缆敷设完成 100%；运维通道安装完成 100%。 2、智造中心屋面组件安装完成 100%；桥架安装完成 100%；直流电缆敷设完成 100%； 交流电缆敷设完成 100%；清洗系统安装完成约 70%；运维通道安装完成 100%。 下周施工计划： 1、配套仓储屋面防雷接地扁铁安装完成 100%；清洗系统安装完成 100%；监控安装 完成 100%。 2、智造中心屋面防雷接地扁铁安装完成 100%；清洗系统安装完成 100%；监控安装 完成 100%。 3、光伏并网柜 2025 年 05 月 04 日到场，高压设备 2025 年 05 月 07 日到场。 4、已和厂区确定停电拼柜时间，2025 年 05 月 04 日 24：00 至 2025 年 05 月 05 日 08：00 停电拼柜。 5、高压设备到场的组装和接线需两天完成，调试等试验需一周内完成，2025 年 05 月 12 日现场具备并网条件，需等供电局对点验收等事宜。 6、并网手续已报审供电局走流程，并网时间为 2025 年 05 月 15 日。 二、监理单位发言： 1、确定光伏并网柜和高压设备到场时间节点。 2、提前和厂区沟通，确定厂区配电房和光伏并网柜拼柜停电时间。 3、确定高压设备到场的组装和接线，以及调试等试验时间节点。			

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

- 4、确定供电局验收时间及并网节点。
- 5、落实并网手续的报审，不得耽误并网时间节点（2025 年 05 月 15 日）。
- 6、现场特种作业，必须人证合一，持证上岗，不得无证上岗。
- 7、现场安全方面，按照厂区要求规定施工，施工人员进入施工现场必须穿戴好劳保用品，施工现场严禁吸烟，若有吸烟者请至吸烟亭。
- 8、施工现场当天产生的垃圾，及时清理，每道工序务必做到工完场清。
- 9、项目已接近尾声，尽快报审施工资料，需与施工同步。

主送单位	中山顺科新能源科技有限公司 虹昇（北京）新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025 年 05 月 03 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
年月	常州电力		1533656136	
武生			1331175040	
李明新			17611667577	
张超			13694134677	



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备