


会议纪要

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：GRGF-CZZH-HYJY-006



会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 05 月 11 日
会议主持人	辛国顺		
会议主题：安全、质量、施工进度			
会议主要内容：			
一、施工单位发言：			
本周施工进度：			
1、配套仓储屋面防雷接地扁铁安装完成 100%；清洗系统安装完成 100%；监控安装完成 100%。			
2、智造中心屋面防雷接地扁铁安装完成 100%；清洗系统安装完成 100%；监控安装完成 100%			
3、光伏并网柜已拼柜安装完成。			
4、高压设备接线调试已完成。			
下周施工计划：			
1、高压设备到场后，并网手续正在走报审流程。			
2、高压设备的试验完成，现场具备并网条件，最后等供电局对点验收等事宜。			
3、供电局初次验收时间为 2025 年 05 月 22 日，最终验收及并网时间为 2025 年 05 月 26 日。			
二、监理单位发言：			
1、确定高压设备的试验节点。			
2、落实并网手续的报审，确定供电局验收时间及并网节点。			
3、确定并网时间节点，如不能按时完成并网，及时与建设单位沟通解决。			
4、配套仓储和智造中心屋面已完成的工序进行自检消缺整改。			
5、现场安全方面，按照厂区要求规定施工，施工人员进入施工现场必须穿戴好劳保用品，施工现场严禁吸烟，若有吸烟者请至吸烟亭。			
6、施工现场当天产生的垃圾，及时清理，务必做到工完场清。			

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

7、项目已基本结束，施工资料迟迟不见报审，加快资料的报审。

主送单位	中山顺科新能源科技有限公司 虹昇（北京）新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025年05月11日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
张明	常州正衡		15336056636	
孙文	虹岸		15042639777	
武金			13311175040	
李明新			17611667577	
宋超			13694134677	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备