

会议纪要

编号：SNXH-CZZH-HY-A21-002

工程名称：奉贤星火综合多种新型储能技术路线对比测试示范基地(一期)项目 签发：

会议名称	项目部监理(周)例会														
会议时间	2025年5月15日 周四	会议地点	现场会议室												
主持人	杨杰	记录人	杨铃铃												
参加单位及人员： 上海申能投资发展有限公司：郑锐、周小平、吕尧、方琪、兰超 上海申能新动力储能研发有限公司：秦晏旻、杨杰、杨涵晟、许志海 上海电力安装第一工程有限公司：毕鹏、许家强、潘爱军 上海能源建设工程设计研究有限公司：赵延哲 常州正衡电力工程监理有限公司：徐耀生、杨铃铃、朱号兵															
会议内如： 1、总承包单位项目经理提出施工组织设计在EPC合同生效后15天方可提供正式盖章版报监理审批。业主方要求2025年6月30日锂离子储能系统具备首并条件，2025年8月15日储能电站必须具备全容量（40MW/160MWh）并网条件，请总承包单位按此里程碑进度计划按日编制二级施工进度计划及甲供设备到货计划，并于5月21日12点前发监理审核。 2、总承包单位确认土建分包合同于5月30日前签订。 3、总承包单位确认安装分包合同于5月30日前签订。 4、总承包单位确认全部设备分包合同于6月5日前签订完成。（5月15日下午5点前提供已确定设备制造厂家名单，设备制造厂家名单，日报中每日更新） 5、总承包单位5月20日设计工代到场，5月21日资料员、安全及土建人员到场。 6、总承包单位确认签字版白图按下表计划报施工监理组织会审，原则上施工监理在收到白图后两天内组织图纸会审，参加单位包括建设单位、设计单位、总承包单位、监理单位的人员。 <table><tr><td>图号</td><td>名称</td><td>计划下发日期</td></tr><tr><td>T0208</td><td>35kV站用变兼接地变结构施工图</td><td>5月15号</td></tr><tr><td>T0207</td><td>35kV预制舱结构施工图（含库房舱）</td><td>5月18号</td></tr><tr><td>T0202</td><td>锂离子电池储能系统结构施工图（升版）</td><td>5月15号</td></tr></table> 7、设计单位确认的签字版的出图计划5月20日报监理审核。 8、上述计划按照双方已锁定总承包合同文本相关条款考核。 9、每日下班前由监理组织工作例会，每日日报中应体现：1)合同进展；2)现场大型机械到场情况；3)现场管理人员到场情况及现场施工人数统计；4)安全、质量、进度通知单及考核单。 10、每周周报应体现安全、质量、进度章节及需要协调事宜。				图号	名称	计划下发日期	T0208	35kV站用变兼接地变结构施工图	5月15号	T0207	35kV预制舱结构施工图（含库房舱）	5月18号	T0202	锂离子电池储能系统结构施工图（升版）	5月15号
图号	名称	计划下发日期													
T0208	35kV站用变兼接地变结构施工图	5月15号													
T0207	35kV预制舱结构施工图（含库房舱）	5月18号													
T0202	锂离子电池储能系统结构施工图（升版）	5月15号													
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司：														
设计单位	上海能源建设工程设计研究有限公司：														
抄送单位	上海申能投资发展有限公司														
抄送单位	上海申能新动力储能研发有限公司：														
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司：	发文时间	2025年5月15日												

杨杰 2025.5.15



徐耀生 2025.5.15

赵延哲