

会议纪要

编号：SNXH-ZHJL-HY-A21-003

工程名称：奉贤星火综合多种新型储能技术路线对比测试示范基地(一期)项目 签发：

会议时间	2025 年 5 月 22 日	会议地点	现场会议室
主 持 人	徐耀生	记录人	杨铃铃
参加单位及人员： 上海申能投资发展有限公司：蔡利华、郑锐 、周小平、吕尧、方琪、兰超 上海申能新动力储能研发有限公司：何斌、杨杰、许志海 上海电力安装第一工程有限公司：毕鹏 、许家强、潘爱军 上海能源建设工程设计研究有限公司：赵延哲 常州正衡电力工程监理有限公司：徐耀生、杨铃铃、朱号兵			
会议内如： 一、进度要求： 1、总承包单位人员按要求已进入现场，资料员须在 28 日前进场。 2、老厂区厂房必须安全围挡、防止设备被盗，5 月 30 日前布置到位。 3、设计单位出的签字的白图，会审后必须满足现场施工要求。 4、签字版白图可以施工但同时蓝图也要出来；施工图出图计划正式版的须报监理审核。 5、人员机械进场计划、实验室资质、混凝土厂家资质、见证取样方案等必须报监理审核。 6、后期会把电池的技术协议汇总给监理和上电一公司单位；相关的到货时间节点、设备监造的要求在协议中都有明确规定。 7、设备进场时间要提前规划、防止设备闲置和二次搬运。 8、总包单位做好 8 月 15 日前倒排计划，监理单位审核。 9、施工人员、机械、材料物资准备情况在 5 月 25 日前发施工现场工作群、所有的电子版方案、资料及图纸先发到我们现场业主群审核。 二、安全要求 1、西侧铁门必须包封、隔离护栏搭设，西门配置警卫看护，5 月 31 日前必须完成。 2、防台防汛、防暑降温各种措施做的位。 3、现场人员安全技术培训交底到位、签字记录内容完善； 4、现场的五牌一图、前期施工前安全文明施工准备充分。 5、提前同质检、消防沟通办好手续和消防设计图纸报消防部门审核。			

三、其它

- 1、35KV 外线施工要在 7 月底前进行。
- 2、消防水池现在在地面，要求设置在地下。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司：		
设计单位	上海能源建设工程设计研究有限公司：		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司：		
抄送单位	上海申能新动力储能研发有限公司：		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司：	发文时间	2025 年 5 月 22 日

_____ 会议签到表

[illegible]