

表 A.0.21

第一次工地会议纪要

工程名称: 海信容声(扬州)冰箱有限公司分布式光伏发电项目

编号: CZZH-ZH-A021-001

会议地点	海信容声(扬州)冰箱有限公司分布式光伏发电项目	会议时间	2025.05.13 下午 13.30 分
会议主持人	孟飞		
会议主题: 第一次工地会议			
会议内容: 2025年5月13日,由海信容声(扬州)冰箱有限公司分布式光伏发电项目监理部总监理工程师孟飞主持组织召开海信容声(扬州)冰箱有限公司分布式光伏发电项目第一次工地会议,会议上对当前项目准备情况进行汇报,同时对下一阶段的开工进行部署,会议主要内容如下: 一、总承包单位汇报工期计划: 1. BC 厂房加固完成时间 5.30 日之前 2. 夹具支架材料进场 5.17 日 3. 完善更新最新版总进度计划报审工作 二、监理单位对项目的要求与建议: 安全: 1、特种作业人员(如:电工、焊工等)必须持证上岗;施工人员进入现场必须正确穿戴安全帽、安全绳和反光背心;每次上班前必须进行班前教育,班前教育内容形成纸质文件存档;临边作业要系好安全带;现场放置符合数量要求的灭火器和消防桶;现场要配有相应数量的安全文明标识牌(如:安全标语、安全警示牌等); 2、施工机械(如:起重机)进场作业时,作业范围内必须做好围挡,设置警示牌,禁止人员通行,并派专人进行看护,操作人员随机携带操作证,并做到人证合一 3、材料堆放区必须牢固可靠,如材料堆放于屋面,必须散开堆放于结构横梁处 4、配置专职安全员,专职安全员检查发现的安全问题及各类危险源管控工作 5、做好高温天气防暑降温备用品、饮用水、基本急救药品、急救救援物品等 6、专职安全员及安全管理人员配备安全袖章; 7、施工前做好班前会议、晨会施工安全记录表 施工安全、安全教育视频留存归档,加强每天安全教育; 质量: 1、材料、设备进场必须提供资料文件(厂家资料、产品合格证、第三方检测报告等),并提前告知监理,以便现场及时验收;我方监理单位会根据图纸、合同、规范和技术文件等对进场材料、设备进行验收,检测合格后方可使用;如果材料设备检测不合格,要求施工单位立即退场不合格材料设备;未做明确要求的材料设备必须不低于国标;如因不合格材料要求退场后,仍用于施工的,一经发现,施工单位无条件返工处理,因此拖延的工期,施工单位自负,进行考核处理; 2、施工前,施工单位技术人员必须对施工人员进行技术交底,必须按图施工;如出现图纸与现场不符等问题,施工单位必须及时报监理或建设单位,严禁私自更改图纸内容施工;每道工序完成后施工单位自检合格报监理检查,监理检查无误后方可进行下一道工序; 3、施工图纸已蓝图盖章为标准进行施工、落实图纸会审、图纸交底的内容,避免返工 4、各专业人员对现场自己负责的领域提出要求并进行检查、发现的问题拍照留存,并及时进行督促、整改; 5、材料进场报监理验收,验收合格后方可入场使用,未经验收禁止使用; 6、落实好材料成品保护工作及覆盖工作			

进度 1、施工单位编制总进度计划、月进度计划、周进度计划，注明各分部分项节点，并及时提交给监理单位 and 建设单位，我方监理单位会根据施工单位的工期计划检查施工现场进度； 信息化管理 2、每周召开例会，通报上周的质量、安全、进度情况，对上一周会议纪要中涉及的问题整改检查情况，并持续跟踪，形成闭环； 3、施工总承包单位要汇报上周的人材机料、安全、进度以及需要协调的问题，以便工程顺利进行。 4、各单位每周例会要做好会前准备，形成纸质版，进行汇报； 5、已经确认的施工人员，人员的信息尽快报监理审图； 6、项目验评划分表是各工作开展的基础，施工单位要根据现场情况尽快制作，并报监理审批； 7、工程资料要与现场同步；三措两案+施工组织设计及时报监理部审核； 8、施工过程中的影响资料要齐全，以便后期需要； 9、施工单位的安全费用计划、物料采购计划要及时报审； 10、施工单位完善前期人员报审工作 其它事项： 1、施工单位有什么解决不了的问题要及时汇报，以便工程顺利进展 2、施工单位每周汇报本周已完成工作，下周计划及需要协调事宜 3、每周日报正常发送（18.00 之前） 4、考核事项及要求已发送微信群 5、工程名称为海信容声（扬州）冰箱有限公司分布式光伏发电项目 最后，希望谨记三点：安全是生命线、质量是生存线、工期是效业线； 三、海信容声（扬州）冰箱有限公司对项目的要求与建议 1. 施工单位完善前期屋面防渗漏检查工作，留存原始资料，发现渗漏点及时通知厂区。 2. 屋顶临边及吊装作业及时做好临边防护，保证人员作业安全及机器施工安全 3. 在保障施工作业人员前提下进行 BC 厂区夜间施工作业 4. 各单位管理人员及施工作业人员严格遵守海信各项规章制度，严禁违反海信红线条款 5. 施工材料区及施工区域工具、材料不得随意摆放，遗留施工垃圾及时清理，工完料清，做好现场安全文明施工工作 6. 不得随意破坏厂区原有设备设施及绿化等，不经厂区同意，责任方赔偿相应损失。 7. 临时用电作业必须符合规范要求，厂区严禁违规充电 四、建设单位对项目的要求与建议 1. 安全必须满足相关规范要求，施工人员进场必须要进行三级教育；必须要有保险，保险额度符合相关规定；施工单位要提供施工人员的保险和劳动合同证明； 2. 施工质量必须满足合同及相关国家规范标准，施工过程中严格按照已审批施工方案执行，不得任意变更图纸，严格按照已盖章施工蓝图执行； 3. 做好确保工期的管理措施、组织机构措施、技术措施，保证工期按合同要求完成； 4. 施工过程中如遇到困难点，建设方、监理方、总包方对现场遇到的问题共同协商及确定施工方案； 最后，希望施工单位谨记三点：安全是生命线、质量是生存线、工期是效业线；	
上次会议问题落实情况：无	
主送单位	扬州昱中新能源科技有限公司

抄送单位	石家庄科林电力设计院有限公司及相关单位		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签 发	孟 飞	整 理	徐文龙

会议签到表

工程名称: 海信容声(扬州)冰箱有限公司分布式光伏发电项目

会议名称: 第一次工地会议			
地 点: 项目部		时 间: 2022年5月13日	
参 加 人 员			
姓 名	工 作 单 位	电 话	备 注
李君/陈	扬州昱中新能源科技有限公司	15062370087	李君/陈
	海信容声(扬州)冰箱有限公司		
何文彬			
李俊辉			
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	俞夏		
张锦	石家庄科林电力设计院有限公司及 相关单位		
商峰			
王军辉			
谭小凯			
李芳芳			