

会议纪要

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目编号：ZHJL-JLLH-003

会议地点	项目部	会议时间	2025 年 07 月 6 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题： 天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项			
会议内容： 一、施工单位汇报本周施工情况： 停车场施工 东侧停车场有基坑 68 个/6 排，西侧停车场有基坑 54 个/6 排（基坑总数 122 个） 1、装金属柱腿：15 个(西侧),4 个（东侧）,共 19 个 2、装金属梁：15 个(西侧),4 个（东侧）,共 19 个（每个基坑 1 根梁） 3、装檩条：3 排（东侧） 4、装系杆：4.5 排 5、装水平拉杆：2 排 6、装支撑和拉条：2 排 7、更换檩条：3 排 总完成情况 东侧：柱腿、金属梁 6 排安装完成；檩条安装 5.5 排；系杆、拉杆、支撑、拉条安装 5 排 西侧：柱腿、金属梁、檩条 6 排安装完成；系杆安装 5.5 排；拉杆、支撑、拉条安装 4 排 卷板房顶施工 1、夹具安装完成 40%累计完成 100% 2、支架安装完成 20%累计完成 100% 长城墙施工 1、水泥墩摆放累计完成 30%累计完成 80% 2、支架安装完成 40%累计完成 40% 二、下周的工作计划： 1、停车场组件安装； 2、长城墙组件安装； 3、卷板房顶组件安装； 三、需要协调的问题： 1、厂里的组件什么时候到货； 2、铁合金库无爬梯怎么处理； 四、监理单位的要求： 1、会上所提出的问题立即处理不要拖拉。 2、组件到货通知验收，准备好相关质量证明文件。			



- 3、安全帽、安全带相关质量证明文件及合格证抓紧上报。
- 4、吊装作业必须要有专人进行指挥，卸货人员必须与被吊货物保持安全距离，严禁扎堆。
- 5、起吊司索工相关资质抓紧上报。
- 6、本周安全文明施工做的不到位，总有些人不带安全帽，下一周要坚决杜绝，
- 7、现场的垃圾要及时清理；
- 8、组件到场尽快委托第三方检测，不能影响组件安装；
- 9、厂里施工要配有专职安全员上次一下发通知单，在不安排专职安全到场就要按通知单要求考核了；
- 10、厂里支架安装斜撑都拉平了起不到支撑的作用了，需尽快整改；
- 11、支架高度不能随意升降要报告建设单位和监理同意了才可以降，不能未拉省材料未了好干活就降到最低了，你不能只顾着自己安装省事不考虑遮挡问题呀；
- 12、洗车房旁屋顶施工前要做承载实验；

四、业主要求：

- 1、停车厂的组件安装人员要提前把施工人员的一人一档报上来别影响进场安装；
- 2、厂里下发的安全文件各施工班组主动学习一下拍视频留影像资料；
- 3、试块钢筋的第三方检测报告出来吗尽快提供监理审核；
- 4、现场实际施工有好多与图纸不符等待地方尽快让设计出变更；
- 5、组件安装要举行开工仪式今天给出具体安装时间要通知；
- 6、长城墙要拉设安全警戒线；
- 7、篮球场附近有段围栏坏了尽快恢复；

主送单位	保定大商能源科技有限公司(总包项目部)		
抄送单位	河北兴雅昌能源科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目	发文时间	2025 年 06 月 29 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



