

会议纪要

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目编号：ZHJL-JLLH-007

会议地点	项目部	会议时间	2025 年 08 月 03 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题： 监理例会			
会议内容： 一、施工单位汇报本周施工情况： 1、东侧停车场有基坑 68 个/6 排，西侧停车场有基坑 54 个/6 排（基坑总数 122 个） 1、二次浇筑支模 8 排； 2、浇筑 8 排 3、直流电缆放线 3 排 4、组串 3 排 5、总完成情况 6、东侧：柱腿、金属梁、檩条、拉条、拉杆、支撑、系杆 6 排安装完成； 7、西侧：柱腿、金属梁、檩条、支撑、拉条、拉杆、系杆 6 排安装完成。 8、组件安装：2245 块 9、二次浇筑支模 12 排；浇筑 10 排；直流电缆放线 3 排；组串 3 排 10、长城墙施工 11、水泥墩摆放累计完成 98%累计完成 98% 12、支架安装完成 30%累计完成 98% 13、组件安装完成 30%累计完成 98% 14、备料库围栏安装完成 100% 15、走道板安装完成 100% 16、合金库围栏完成 100%累计完成 100% 17、合金库夹具安装完成 900 个累计完成 10% 二、下周的工作计划： 1、停车场电缆敷设 2、基础刷黄黑警示漆 3、材料立柱防腐； 4、钢卷库房顶组件安装； 5、合金库屋顶散料，走道板安装； 三、需要协调的问题： 杜玉龙要求爬梯图纸什么时候出， 四、监理单位的要求：安全 1、高温天气现场施工一定要注意安全，做好防暑降温措施，合理安排好作息时间， 2、各施工班组每天下班前清理当天产生的垃圾； 3、早班会不要光拍照片、要把安全落实到位多个工人交底常规违章的注意事项；			



4、房顶施工必须二人以上禁止一人单独上屋顶施工；

5、工人上下班的时候开车要注意安全。

6、备料库爬梯说了半个月了到现在还没有落实；

质量

1、上周会上提出试块及钢筋送检报告的事，停车场都干完了报告还没有出来，没时间去取可以让人家扫描发给你呀；施工班组回复周一 28 日提交

2、压块整改的问题要尽快结绝处理，

3、停车场的材料防腐的事也提过多少次了，什么时候干给个准确定时间；回复周一（7 月 28 日）

4、两家施工班组的 过程资料什么时候报审；

5、电缆送第三方检测什么时间送取样时要通知监理见证；

6、电缆敷设现在就敷设了 3 排好几天了未施工了

7、电缆敷设完后要提供完整及真实的电缆敷设记录；

8、新房顶在施工之前要做个夹具的拉拔实验请施工班组确定时间；

9、以上问题会后各施工班组尽快落实到位，在下周例会上未落实到位的将进行考核

10、停车场，立柱防腐措施，7 月 28 日周一开始施工，会后和陈经理沟通厂家的问题是否也需要施工班组来做，什么结果

11、合金库爬梯，尽快和李志强对接确定制作日期

12、桥架图纸下来了尽快采购

业主单位要求：

1、安全新房顶工人一上屋顶必须要挂安全带，安全事宜；

2、8 月 25 日房顶和长城墙必须完成并网；

3、停车场卫生尽快清理，如不清理一天 5000 元罚单；

4、停车场上半部分 8 月 5 日所有施工必须完成；下半部分下周必须完成，下周必须一必须完成，保证正常停车；

5、送检时必须通知监理见证，无监理见证的不认；

主送单位	保定大商能源科技有限公司(总包项目部)		
抄送单位	河北兴雅昌能源科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目	发文时间	2025 年 08 月 03 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



