

会议纪要

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编 号：ZQGF-CZZH-HYJY-001

签发：

会议地点	施工现场	会议时间	2025年05月26日
会议主持人	辛国顺		

会议主题：1、合同关系 2、现场管理 3、施工进度 4、施工资料 5、现场施工情况 6、每周监理会议等

会议主要内容：

本次会议为本项目首次工地会议，主要内容如下：

一、施工单位发言：

- 1、施工单位按照施工合同已组建了施工项目部，目前根据实际情况编制《施工组织设计》等技术文件。
- 2、对施工人员做好安全培训及交底。
- 3、在项目施工阶段，确保按质，按量，按期，无安全事故。
- 4、制定合理管控方案，确保工程如期完成。
- 5、预计并网时间为2025年07月31日。

二、监理单位发言：

- 1、要求施工单位在施工过程中，防微杜渐，遵循安全第一，质量为本的原则进行施工。
- 2、新进场员工做好安全培训，三级考试，安全交底，施工技术交底。
- 3、每日开工前交底并拍照，做好三交（交任务、交安全、交技术）三查（查衣着、查精神状态、查三宝），每天的站班会记录并形成书面文件和影像资料。
- 4、要求现场施工人员要进行施工危险源辨识，特种作业人员，持证上岗人证合一，特殊车辆证件、年审、人员，应急急救包的配置情况。
- 5、施工人员进场必须购买保险，并与项目部签订员工安全承诺书。
- 6、当地已进入台风汛期，现场要严格把控安全质量，杜绝发生一切伤害。
- 7、现已进入夏季，施工项目部配备防暑物资等，屋面搭设临时凉棚休区，现场配备应急救援包及灭火器。
- 8、现场安全方面，按照厂区要求规定施工，施工人员进入施工现场必须穿戴好劳

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

保用品，施工现场严禁吸烟，若有吸烟者请至吸烟亭。

9、施工单位尽快将施工前期资料报审，过程资料需和施工同步，每道工序完成后自检，而后报审监理项目部，待检查完成后进行下道工序。

10、新进场材料、构件及时报审监理项目部，到场后监理项目部需做现场检查，待检查合格后方可使用安装，材料的采购必须和 EPC 总承包合同设备白名单一致。

11、施工单位确定项目管理驻场人员，如有外出及时汇报，经甲方同意后，方可外出，外出期间需做好现场交接工作。

12、现场施工过程中严格按图施工，严格按照规范执行，如发现图纸与现场不符时，及时汇报沟通解决。

13、确定并网节点，倒排施工计划，按期执行。

14、每周监理例会定于每周一下午三点召开。

主送单位	肇庆汇曜新能源科技有限公司 宁波兴晟新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025年05月26日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

会议签到表

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备