

会议纪要

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编 号：ZQGF-CZZH-HYJY-003

签发：
张军喜

会议地点	施工现场	会议时间	2025年06月09日
会议主持人	辛国顺		肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW分布式光伏发电项目 监理项目部

会议主题：安全、质量、施工进度

会议主要内容：

一、施工单位发言：

本周施工进度：

- 1、1#、2#、3#厂房屋面围栏夹具完成 100%。
- 2、围栏、接地扁铁、运维通道到场。

下周施工计划：

- 1、1#、2#、3#厂房屋面围栏安装完成 100%。
- 2、夹具和导轨（支架）到场。
- 3、视频监控到场安装完成。
- 4、设备基础图纸出图完成，土建进场施工。
- 5、设备采购合同已签订，正在排产。
- 6、材料到场后，现场会增加人员，满足现场工作需求。

二、监理单位发言：

- 1、材料进场按照施工日报中的材料采购计划进行，按期到场，不得耽误工期。
- 2、材料进场报审监理项目部，经监理项目部检查合格后，方可使用安装。
- 3、材料到场后，现场施工需增加人员，满足工程需求。
- 4、确定视频监控到场时间并安装完成。
- 5、设计图纸出图不完整，与设计院沟通并出具完整版图纸。
- 6、施工资料的报审需和施工同步，每道工序完成后自检，再报审监理项目部，待检查完成后进行下道工序。
- 7、确定设备的采购计划节点，并排出生产计划。
- 8、现场有吊装作业，需提前与厂区沟通协调，且机械设备进场工作，要确保证件

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

齐全，施工过程中以安全为主。

9、现已进入盛夏高温季节，又值施工高峰期，项目部要做好防暑物质配备工作，同时做好防暑应急演练。

10、夏季高温，现场根据天气安排时间：早上“五点到十点”，下午“四点到七点”，进行施工作业，避免高温日照曝晒、疲劳作业和防止工人中暑，同时施工过程中要两人相伴进行作业，以防中暑，无人知晓。

11、现场安全方面，按照厂区要求规定施工，施工人员进入施工现场必须穿戴好劳保用品，施工现场严禁吸烟，若有吸烟者请至吸烟亭。

主送单位	肇庆汇曜新能源科技有限公司 宁波兴晟新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025年06月09日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

会议签到表

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备