

会议纪要

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZQGF-CZZH-HYJY-004

签发：张献号

会议地点	施工现场	会议时间	2025 年 06 月 16 日
会议主持人	辛国顺		
会议主题：安全、质量、施工进度			
会议主要内容：			
一、施工单位发言：			
本周施工进度：			
1、1#厂房屋面围栏完成约 70%。			
2、2#厂房屋面围栏完成约 10%。			
3、土建的光伏施工路径已和厂区沟通确完成。			
下周施工计划：			
1、1#、2#、3#厂房屋面围栏安装完成 100%。			
2、夹具和导轨（支架）到场安装。			
3、土建进场开始施工。			
4、并网计划需土建进场后进行沟通相关事宜。			
5、现场施工将按天气情况，加快施工进度。			
6、材料到场后，现场会增加人员，满足现场工作需求。			
二、监理单位发言：			
1、每周召开的监理例会内容落实不到位，有计划无实际进度，现场需加强施工进度。			
2、材料到场未按施工日报中的材料计划进行，影响现场施工进度。			
3、现场施工以天气情况进行施工，不要以固定时间范围进行施工。			
4、设备的生产及时跟进厂家，确保按时交付。			
5、确定土建进场施工时间，并与厂区沟通好光伏施工路径。			
6、现场施工按图施工，如发现图纸与现场不符时，及时与设计院沟通并出具相关的设计变更。			

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

7、并网时间为 2025 年 07 月 31 日，并网计划提前一个月报审，同时履行好并网流程相关协议。

8、材料进场报审监理项目部，经监理项目部检查合格后，方可使用安装。

9、现场施工进度缓慢，需增加人员，满足工程需求。

10、新进场员工要做好安全教育培训。

11、现场切割等动火作业，施工人员要佩戴好护目镜；特种作业人员，持证上岗人证合一，机械吊装工作，要证件齐全，施工过程中以安全为主。

12、现场安全方面，按照厂区要求规定施工，施工人员进入施工现场必须穿戴好劳保用品，施工现场严禁吸烟，若有吸烟者请至吸烟亭。

主送单位	肇庆汇曜新能源科技有限公司 宁波兴晟新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025年06月16日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
朱明	常熟色织		15336156636	
陈建波			15036688449	

